

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Silta / rumpu					Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
									Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Paino-rajoitus				
AK01	Akaa	20	Metsä-Paavolantie	Käyrälä-lontilan yksityistie	0,8	6779521 333192	Puinen palkkisilta	4,1 + 7,7 + 3,9	4,1	5 gon		3	3	8 t (teli) 5 t (aks.)	Sumupaalut, silta rakennetaan uudestaan (Sillan pohjoisreunassa valokuitukaapeli)		2018
AK02	Akaa	20	Ristinmaantie	Merontie	0,5	6782258 332432	Liimapuinen palkkisilta	22,0	4,6			1	1			U 2018	2018
AK03	Akaa	20	Heinäsuonraitti	Heinäsuon Yksityistie	1,1	6793869 324362	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 4 mm	2,6	4,9			2	1		Vesakon poisto, sumupaalut		2018
AK04	Akaa	20	Jumuntaantie	Ei tiekuntaa	0,6	6791730 326894	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 4 mm	2,7	-			2	1		Sumupaalut ja vesakon poisto		2018
AK05	Akaa	20	Tyriseväntie	Tyrisevän Yksityistie	1,1	6785599 335222	Teräsbetoninen jännitetty ulokepalkkisilta	5 + 28 + 28 + 5	6,0			1	1		Hiekkan ja kasvillisuuden poisto sillan reunoilta		2018
AK06	Akaa	20	Tyriseväntie	Tyrisevän Yksityistie	1,3	6785747 335303	Teräsrumpu Aallotettu rakenne 2 mm	1,35	-			2	1		Sumupaalut		2018
AK07	Akaa	20	Terissaarentie	Terissaaren Tie	0,45	6786354 334038	Teräsbetoninen jännitetty palkkisilta	29,0 + 27,0	6,1			1	1				2018
AK08	Akaa	20	Terissaarentie	Terissaaren Tie	0,7	6786544 334182	Betonirumpu	0,5 + 1,0 + 1,2	-			3	3		Rumpu uusitaan, sumupaalut		2018
AK09	Akaa	20	Terissaarentie	Terissaaren Tie	1,5	6787009 334674	Betonikantinen teräspalkkisilta	2,7	3,9			3	3		Sumupaalut, silta rakennetaan uudestaan esim. matalarakenteisena teräspalkkisiltana		2018
AK10	Akaa	20	Suurikkalantie	Suurikkalan Tie	1,2	6780891 332854	Puinen palkkisilta	3,8 + 7,5 + 4,0	4,3		12 t	3	3	7 t (teli) 5 t (aks.)	Sumupaalut, silta rakennetaan uudestaan		2018
AK11	Akaa	20	Käyräläntie (Lontilanraitti)	Käyrälä-lontilan Tie	4,2	6777106 334136	Puinen palkkisilta	5,2	5,9	10 gon		3	2		Sumupaalut, silta rakennetaan uudestaan		2018
AK12	Akaa	20	Poutalantie	Poutalan-sahansillan Tie	0,05	6786181 318697	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 4 mm	5,2	5,5	15 gon		1	1			U 2012	2018
AK13	Akaa	20	Saviniementie	Saviniementien Yksityistie	0,2	6788144 315463	Puinen palkkisilta	4,6	3,8	30 gon		4	4		Silta rakennetaan uudestaan		2018
AK14	Akaa	20	Ammeenmäentie	Ammeenmäen Yksityistie	1,3	6783725 317820	Liimapuinen palkkisilta/2014	26,0	4,6			1	1		Takuutöiden loppuunsaattaminen, päällysteen kuplien korjaus	U 2014	2010
AK15	Akaa	20	Seppäläntie	Seppälän Yksityistie	0,8	6783163 314718	Teräksinen ristikkosilta/1987 (ent. Keikyän silta)	20,0	5,0			2	1		Liikuntasauvojen korjaus, sumupaalut, poikittaisten halkeamien korjaus	K 2014	2018
AK16	Akaa	20	Koppalantie	Koppalan-pajukurkun Tie	0,6	6784019 320341	Betoni-/teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,2 + 1,0	5,5			3	3		Rumpujen uusiminen, sumupaalut		2018
AK17	Akaa	20	Pajukurkuntie	Koppalan-pajukurkun Tie	0,4	6783860 320446	Betonirumpu	1,2	4,7			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto		2018
AK18	Akaa	20	Pajukurkuntie	Koppalan-pajukurkun Tie	1,7	6782562 319991	Betonirumpu	1,2	4,9			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, kaiteiden nosto ja kunnostus		2018
AK19	Akaa	20	Poutalantie	Poutalan-sahansillan Tie	3,35	6787463 316839	Betonikantinen teräspalkkisilta	16,0	4,5			1	1			U 2011	2018
AK20	Akaa	20	Lapinkulmantie	Ei tiekuntaa	0,9	6792549 325980	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,2	-			4	4		Rumpu uusitaan, sumupaalut, vesakon poisto		2018
AK21	Akaa	20	Rätöntie	Rätöntie	0,2	6787624 330867	Teräsbetoninen ulokelaattasilta	3,5 + 12,0 + 3,5	4,5			1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
AK22	Akaa	20	Pauantie	Pauan Yksityistie	0,7	6783083 315452	Betonirumpu	1,2 + 0,6	-			2	1		Sumupaalut		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi		
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia	
HÄ01	Hämeenkyrö	108	Karjosillantie	Karjosillan Yksityistie		0,1	6837576 307644	Liimapuinen palkkisilta	9,5	4,5				2	1		Kaiteet uusitaan teräskaitteina ja samalla kansi vahvennetaan teräslevykaistoilla. Lisäksi vesakon poisto siltapaikalta ja tulopenkereille uudet kaiteet		2018
HÄ02	Hämeenkyrö	108	Timintie	Timin Yksityistie		1,1	6839702 300917	Teräsbetoninen laattasilta	2,0	5,3				2	1		Vesakon poisto luiskista ja kaiteen korottaminen		2018
HÄ03	Hämeenkyrö	108	Mylykulmantie	Mylykulman Yksityistie		0,4	6838465 289458	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,7	5,1	30gon		3	3		Silta uusitaan teräsputkisiltana, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
HÄ04	Hämeenkyrö	108	Mylykulmantie	Mylykulman Yksityistie		1,8	6837444 290211	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,6	5,1	10gon		3	2		Puiden ja pensaiden poisto. Sortuneiden tukimuurien korjaus		2018	
HÄ05	Hämeenkyrö	108	Ihanankulmantie	Ihanankulman Yksityistie		3,6	6845670 280856	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3 mm	1,8	5,4	10 gon		3	2		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
HÄ06	Hämeenkyrö	108	Ihanankulmantie	Ihanankulman Yksityistie		4,1	6845683 280477	Teräsrumpu + betonirumpu Kierresauma 2,0 mm	1,1 + 1,2	-			2	2		Betonirumpu painunut keskiosaltaan, otettava seurantaan, vesakon poisto		2018	
HÄ07	Hämeenkyrö	108	Pajatie	Härkinevan Yksityistie		0,4	6844302 281959	Betonirumpu	1,0	-			2	1		Vesakkojen poisto		2018	
HÄ08	Hämeenkyrö	108	Pajatie	Härkinevan Yksityistie		1,0	6844062 281462	Puukantinen teräspalkkisilta	5,7	4,4			3	3		Teräspalkkien ruostevaurioiden takia harkittava painorajoitusta ja sillan uudestaan rakentamista mahd. pikaisesti + uoman perkaus siltapaikalla		2018	
HÄ09	Hämeenkyrö	108	Viipuri-Rajalantie	Viipuri-rajalan Yksityistie		1,4	6840247 287651	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 3 mm	2,1	5,1			3	3		Silta uusitaan teräsputkisiltana mahdollisimman pikaisesti		2018	
HÄ10	Hämeenkyrö	108	Majamaantie	Majamaan Yksityistie		2,2	6843216 313619	Teräsbet. laattakehäsilta Rautatien ylikulkusilta	13,6	4,6		22 t	2	3		Kaiteiden kunnostaminen (Silko-ohje 2.331), soran poisto kannelta ja vesakoiden poisto		2018	
HÄ11	Hämeenkyrö	108	Kaipiontie	Kaipion Yksityistie		4,4	6840161 285832	Muovirumpu	0,8	-			1	1				2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
					Et. alusta km	Koordinaatti N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
IK01	Ikaalinen	143	Teijärventie	Teijärven Yksityistie	1,6	6857002 287438	Teräsbetoninen elementti-laattasilta	4,6	3,9	40 gon		3	2		Kaiteiden törmäysvaurioiden korjaus Pidemmät pengerkaiteet sillan molemmin puolin	2018	
IK02	Ikaalinen	143	Myllykartantie	Myllykartun Yksityistie	1,6	6859446 287105	Kivinen holvisilta	5,3	5,2			1	1		Sumupaalujen pystytys	2018	
IK03	Ikaalinen	143	Ahvenlammentie	Ahvenlammen-luomaniemen Yksityistie	2,9	6857517 285025	Teräksinen putkisilta Aallotettu putki 4,0 mm	4,0	-			1	1			2018	
IK04	Ikaalinen	143	Oksjoentie	Oksjoen Yksityistie	3,2	6847315 279727	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,8	-			1	1			U ?	2018
IK05	Ikaalinen	143	Hietarihentie	Kankaanrannan-hietariihen Yksityistie	2,2	6853022 281987	Liimapuinen palkkisilta	16,0	4,6			2	1		Puiden ja pensaiden poisto sillan päistä, sumupaalut ja kannen puhdistus Painorajoitus tarpeen, esim. 45 t (kok.paino)	2018	
IK06	Ikaalinen	143	Vääräkoskentie	Vahon Yksityistie	0,6	6858030 309096	Betonirumpu	0,8 + 0,8	-			3	2		Vauriokohdan korjaus rummun pohjoispäässä	2018	
IK07	Ikaalinen	143	Vääräkoskentie	Vahon Yksityistie	1,1	6858282 309484	Liimapuinen palkkisilta	6,5	5,1			2	1		Tulopenkereiden päällystäminen	2018	
IK08	Ikaalinen	143	Vääräkoskentie	Vahon Yksityistie	2,0	6858802 310176	Liimapuinen palkkisilta	7,0	5,1			2	1		Tulopenkereiden päällystäminen, sumupaalut	2018	
IK09	Ikaalinen	143	Vuorikoskentie	Vuorikosken Tie	3,3	6859952 311741	Teräsbetoninen laattasilta	4,1	4,4			2	2		Vesakon poisto, sillan ja tien rajakohdan korj. Maatukien alareunan eroosiovaurion korj.	2018	
IK10	Ikaalinen	143	Karpanperäntie	Ruuhilahden-housulammen Yksityistie	3,3	6861469 300344	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	2,0	6,6			1	1		Puiden ja pensaiden poisto sillan läheisyydestä	2018	
IK11	Ikaalinen	143	Lähdekylläntie	Jyräkosken Yksityistie	4,2	6873720 283787	Betonirumpu	1,4+1,0	-			1	1			2018	
IK12	Ikaalinen	143	Lähdekylläntie	Jyräkosken Yksityistie	4,9	6873207 284098	Teräsbetoninen laattakehä	2,6	5,2			3	3		Uusitaan esim. teräspalkkisiltana	2018	
IK13	Ikaalinen	143	Lähdekylläntie	Jyräkosken Yksityistie	5,7	6872551 284306	Betonirumpu	1,0 + 0,3	-			1	1			2018	
IK14	Ikaalinen	143	Lähdekylläntie	Jyräkosken Yksityistie	7,3	6871339 283660	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	3,8	5,1			1	1		Sumupaalujen asennus uudelleen	2018	
IK15	Ikaalinen	143	Koskilammentie	Välkyllän Yksityistie	2,0	6870971 277392	Liimapuinen palkkisilta	6,8	5,9			1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin	U 2009	2018
IK16	Ikaalinen	143	Vastineskoskentie	Välkyllän Yksityistie	0,8	6872139 279357	Puukantinen teräspalkkisilta	7,5	5,0			2	2		Kaiteiden uusiminen, myös pengerkaiteet Puukannen vahventaminen teräslävyyllä Tulopenkereille asfalttipäällyste 10-15 m pituudelle sillan molemmin puolin Kaiteiden päihin sumupaalut sekä maatukien vauriokohtien betonipaikkaus (manttelointi) Laakeritasojen puhdistus	2018	
IK17	Ikaalinen	143	Sahintie	Sahin Yksityistie	0,6	6869091 293074	Teräsbetoninen elementti-laattasilta, rak. 1960	5,5 + 6,5	5,2			3	3		Maa- ja välitukien manttelointi, vesakon poisto, sumupaalut	2018	
IK18	Ikaalinen	143	Laurilanperä	Laurilanperän Tie	0,2	6860891 307766	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 6,0 mm	5,3	-	15 gon		2	1		Vesakoiden poisto	2018	
IK19	Ikaalinen	143	Järveläntie	Hirvikoski-hikiön Yksityistie	0,3	6859135 307965	Teräsbet. laattakehäsilta	3,1	3,7			3	4		Sillankaiteiden uusiminen, kaiteet myös tulo- penkereille sumupaaluineen ym. Painorajoitus?	2018	
IK20	Ikaalinen	143	Leponiementie	Vahon Yksityistie	1,0	6857658 308195	Betonirumpu	1,0	-			3	2			2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
JU01	Juupajoki	177	Rassinjärventie (pohjoishaara)	Rassinjärven Yksityistie		0,9	6862208 369395	Kivinen holvisilta	3,0	5,1			2	1		Tulopenkereiden kaiteiden uusiminen ja sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
JU02	Juupajoki	177	Rassinjärventie	Rassinjärven Yksityistie		2,3	6861635 370063	Puinen tukiansassilta	7,7	4,4		10 t	2	1		Vesakon poisto		2018
JU03	Juupajoki	177	Pirttisarentie	Pirttisaran Yksityistie		0,6	6853862 366876	Puinen palkkisilta	2,5+3,5+2,5	4,0		65 t	2	2		Ajuralankutusten ja kaiteiden uusiminen, tulopenkereille kaiteet, vesakon poisto, sumupaalut		2018
JU04	Juupajoki	177	Jaarlantie	Kokkila-jaarlan Yksityistie		0,4	6849788 366545	Liimapuinen palkkisilta	5,5+8,0+5,5	5,0			2	1		Kaiteiden kunnostus, hiekan poisto kannelta ja vesakon poisto		2018
JU05	Juupajoki	177	Kokkilantie	Kokkila-jaarlan Yksityistie		1,2	6847905 367213	Liimapuinen palkkisilta/1998 (poikittain jännitetty)	5,3+7,1+6,6	4,4			2	1		Vesakon poisto, päällysteen vaurioiden ja kulumisurien paikkaaminen		2018
JU06	Juupajoki	177	Pajusentie	Pajusen Yksityistie		1,6	6856792 362158	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,8	-			2	1		Vesakon poisto ja sumupaalut		2018
JU07	Juupajoki	177	Pajusentie	Pajusen Yksityistie		2,1	6856897 362568	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	2,0	-			2	1		Vesakon poisto ja sumupaalut tien molemmin puolin HUOM! Tasoristeys poistettu!		2018
JU08	Juupajoki	177	Puuralantie (oikea haara)			1,7	6857786 372468	Teräsbetoninen elementti-laattasilta	4	-			2	1		Kaiteiden tarve? Kantavuus? Kannen leveys 4,4 m		2018
JU09	Juupajoki	177	Patuniementie	Patuniemen Metsätie		1,4	6854019 372145	Betonirumpu	1,0	-			2	1		Sumupaalut rummun kohdalle		2018
JU10	Juupajoki	177	Pirttikankaantie			0,5	6855271 362695	Teräksinen putkisilta (aiik.) Aallotettu rak. 3,5 mm	2,7	7,5			1	1		Kaiteiden nosto oikeaan korkeuteen ja tien reunavallien poisto		2018
JU11	Juupajoki	177	Hyytiäläntie	Hyytiälän Yksityistie		0,6	6859329 357076	Liimapuinen palkkisilta	2,8 + 5,5 + 2,8	4,4			2	2		Kansilankutuksen vahventaminen teräslevykaus- toilla/uusiminen, kaiteiden kunnostus/uusiminen		2018
JU12	Juupajoki	177	Kortesuontie	Kortesuon Tie		1,0	6856398 370123	Teräksinen putkisilta	2,0 + 2,0	-			1	1		Vesakon poisto	U ?	2018
JU13	Juupajoki	177	Kortesuontie	Kortesuon Tie		2,6	6856111 371335	Muovirumpu	0,8 + 0,3	-			1	1		Vesakon poisto		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kuntok:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
					Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
KA01	Kangasala	211	Niinisalontie	Niinisalontie Yksityistie	0,7	6808593 347922	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,8	4,1				4	4		Sillan uudestaan rakentaminen, sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto	2018
KA02	Kangasala	211	Pirttiniementie	Halkohaavan-pirttiniemen Yksityistie	1,5	6806127 343387	Puukantinen teräspalkkisilta HE250	4,2	5,2				3	3		Kannen ja kaiteiden uusiminen, maatkiseiniin uusiminen, vesakon poisto, sumupaalut	2018
KA03	Kangasala	211	Käpykankaantie	Käpykankaan Metsätie	1,9	6830193 344939	Betonirumpu+muovirumpu	0,6 + 0,3	-				2	1		Vesakon poisto, sumupaalut	2018
KA04	Kangasala	211	Töykänantie	Töykänän Yksityistie	0,3	6817877 356649	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 4 mm	3,8	6,8	5 gon			2	1		Vesakon poisto silta- ja kaiteiden alta	U 2010
KA05	Kangasala	211	Papinsaarentie	Valkaman-papinsaaren Yksityistie	0,5	6809233 341191	Betonirumpu	1,2+1,2	4,8				3	3		Sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA06	Kangasala	211	Papinsaarentie	Valkaman-papinsaaren Yksityistie	1,1	6809770 341176	Teräsbetoninen laattapalkkisilta/1970	4,0	4,0				2	2		Kaiteiden uusiminen, tulopenkereiden leventäminen, kaiteet myös tulopenkereille, sumupaalut kaiteiden päihin	2018
KA07	Kangasala	289	Nuuruslahdentie	Nuuruslahden Yksityistie	3,8	6823706 363852	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 4 mm	4,7	4,6				1	1		Vesakon ja palteiden poisto kaiteiden alta	U 2012
KA08	Kangasala	211	Varsamäentie	Varsamäen Yksityistie	0,8	6815261 339769	Betonirumpu	1,6	6,4				1	1			2018
KA09	Kangasala	211	Varsamäentie	Varsamäen Yksityistie	2,6	6814476 338384	Muovirumpu	0,8	-				1	1		Sumupaalut	2018
KA10	Kangasala	211	Nappoistentie	Nappoisten Yksityistie	1,5	6823652 341479	Betonirumpu	1,2	3,6				2	2		Rummun jatkaminen molemmista päistään ja tien leventäminen, 1 sumupaalu	2018
KA11	Kangasala	211	Solatie (Havisevan yt)	Havisevan Yksityistie	0,4	6827413 344613	Betonirumpu	1,6	-				2	1		Sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA12	Kangasala	211	Luojuuntie (Havisevan yt)	Havisevan Yksityistie	0,2	6827255 344808	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,4	-				3	2		Sumupaalut, yläpuolisen peitekerroksen vahventaminen	2018
KA13	Kangasala	211	Seisakkeentie (Havisevan yt)	Havisevan Yksityistie	0,2	6827296 344976	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,7	4,6				4	4		Silta uusitaan, sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA14	Kangasala	211	Antilantie (Havisevan yt)	Havisevan Yksityistie	0,1	6827093 345392	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,2 + 1,2	-				2	1		Sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA15	Kangasala	211	Toosilanniementie	Harala-toosila Yksityistie	0,1	6826537 345180	Betonirumpu	0,8	6,6				2	2		Sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA16	Kangasala	211	Jaalantie	Jaalan Niemen Tie	1,1	6822988 357914	Betonirumpu	1,0	-				2	1		Sumupaalut	2018
KA17	Kangasala	211	Hukinniemi	Niemi-mäkelän Yksityistie	0,2	6821223 362369	Betonilaatta	1,6	-				4	3		Siltarummun uusiminen	2018
KA18	Kangasala	211	Hukinniemi	Niemi-mäkelän Yksityistie	0,3	6821321 362441	Betonirumpu	0,5	-				4	4		Rumpu uusitaan	2018
KA19	Kangasala	211	Mäkelä	Niemi-mäkelän Yksityistie	0,1	6821194 362423	Betonilaatta	1,4	-				4	3		Siltarummun uusiminen	2018
KA20	Kangasala	211	Mäkelä	Niemi-mäkelän Yksityistie	0,3	6821256 362601	Muovirumpu	0,35	-				1	1		1 sumupaalu	U ?
KA21	Kangasala	211	Mattilantie	Vehkäjärvi-kivisalmi	7,7	6826565 385020	Liimapuinen palkkisilta	12,0	4,6		60 t		2	1		Hiekkan poisto kannelta, sumupaalut kaiteiden päihin, sillan kannen vahventaminen teräslevy-kaistoilla, vesakon poisto	2018
KA22	Kangasala	211	Penttojärventie	Iso-jylhän Metsätie	0,5	6819730 369700	Betonirumpu	0,8	-				2	1		Sumupaalut, vesakon poisto	2018
KA23	Kangasala	211	Ison-Pennontie	Isonpennon-Yksityistie	0,8	6820702 369997	Muovirumpu	0,8	-				1	1			2018
KA24	Kangasala	211	Teivaantie	Teivaan Yksityistie	5,4	6814734 370323	Betonirumpu	1,0	-				1	1		Sumupaalut	2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie		Tiekunta			Sillan sijainti		Silta / rumpu							Tot. toimenpiteet		Tarkastettu vuosi
	Nimi	nro	Nimi	Nimi	Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia	Uusittu (U), vuosi	
KA25	Kangasala	211	Teivaantie	Teivaan Yksityistie			6,0	6814208 370320	Muovirumpu	0,5 + 0,3	-			1	1		Vesakon poisto, sumupaalut		2018
KA26	Kangasala	211	Lammasojantie	Lammasojan Metsätie			0,9	6816999 367230	Teräsrumpu Aallotettu rak. 3,5 mm	2,4	-			4	4		Sillan uusiminen kiireellisesti, sumupaalut, painorajoitus!		2018
KA27	Kangasala	211	Isonsuontie	Isonsuon Metsätie			0,1	6821684 368865	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	0,8	-			3	4		Rummun uusiminen, peitekerroksen vahventaminen, sumupaalut, vesakon poisto		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie		Tiekunta			Sillan sijainti		Silta / rumpu							Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
	Nimi	nro	Nimi	Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia		
KI01	Kihniö	250	Havangantie	Havangan Yksityistie		0,7	6898156 307594	Teräsrumpu Kierresauma 3,0 mm	1,5	4,7			2	2		Kaiteet uusitaan , vesakko poistetaan	2018	
KI02	Kihniö	250	Havangantie	Havangan Yksityistie		2,3	6899502 307831	Teräsrumpu Kierresauma 3,0 mm	1,9	4,0		3 t	2	2		Kaiteet uusitaan, vesakko poistetaan	2018	
KI03	Kihniö	250	Vehmastontie	Vehmaston Yksityistie		0,5	6908215 303741	Puukantinen teräspalkkisilta	5,1	4,1		8 t	4	4		Silta rakennetaan uudestaan	2018	
KI04	Kihniö	250	Hirvikoskentie	Kiikka-hirvikosken Tie		0,8	6893037 301614	Puinen palkkisilta	4,7+5,3+4,3	4,9		25 t / 13 t	1	1			2018	
KI05	Kihniö	250	Haapasalontie	Haapasalon-muronnevan Yksityistie		0,3	6911466 304243	Puukantinen teräspalkkisilta	5,8	4,6		15 t	3	3		Uusitaan tai vahvennetaan päällysrakenne. Uusitaan niskapalkit sekä kaiteet, myös tulopenkereille.	2018	
KI06	Kihniö	250	Flinkkiläntie	Flinkkilän-peuramäennevan Yksityistie		0,2	6910372 304025	Puinen riippuansassilta	3,6	3,6			2	1		Tarpeeton välituenta aukon keskellä voitaneen poistaa	2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie		Tiekunta		Sillan sijainti		Silta / rumpu								Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
	Nimi	nro	Nimi	Nimi	Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
LE01	Lempäälä	418	Joensuuntie	Joensuuntie			1,0	6802736 331560	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3,0 mm	3,4	4,8			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
LE02	Lempäälä	418	Nurkkilantie	Nurkkilantiet			1,0	6803944 322693	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3,0 mm	2,2	6,2	15 gon		2	1		Vesakon poisto ja sumupaalut kaiteiden päihin		2018
LE03	Lempäälä	418	Säjoentie	Säjoentie			0,2	6808117 317072	Puukantinen teräspalkkisilta (Kansi vahv. teräslevyylem.)	3,3	4,3			2	2		Sumupaalut kaiteiden päihin Painorajoitus?		2018
LE04	Lempäälä	418	Koipitaipaleentie	Koipitaipaleen Yksityistie			0,9	6813690 330420	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,4	-			1	1			U 2013	2018
LE05	Lempäälä	418	Koipitaipaleentie	Koipitaipaleen Yksityistie			2,4	6813061 331497	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,4	-			1	1		Vesakon poisto ja sumupaalut	U 2014	2018
LE06	Lempäälä	418	Koipiniementie	Koipitaipaleen Yksityistie			0,2	6813613 331409	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,2	-			1	1				2018
LE07	Lempäälä	418	Ruodasjärventie	Puskiaisten Tie			0,2	6811092 328942	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3,5 mm	2,1	4,6	10 gon		3	2				2018
LE08	Lempäälä	418	Soukonlahdentie	Höytämö-nikkilä Yksityistie			0,2	6811756 328975	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3 mm	3,6	4,6	15 gon		2	1		Vesakon poisto, sumupaalut		2018
LE09	Lempäälä	418	Puskiaistentie	Puskiaisten Tie			2,4	6812021 328916	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 3 mm	3,1	4,9			3	2		Sumupaalut, puuston poisto		2018



YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Silta / rumpu						Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
									Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
MÄ01	Mänttä-Vilppula	508	Salojärventie	Salojärven Yksityistie	1,6	6874955 365149	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 3,5 mm	3,2	6,5			3	3		Vesakon poisto		2018
MÄ02	Mänttä-Vilppula	508	Poukantie (ent. Vilpantie)	Vilpun Yksityistie	0,8	6878885 367650	Teräsbet. elementtilaattasilta	3,7	5,4			1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin ja vesakoiden poisto		2018
MÄ03	Mänttä-Vilppula	508	Kasilantie	Kasilan Yksityistie	3	6880450 363419	Betonirumpu	1,8	-			2	1		Lahon kaiteen poisto, tilalle sumupaalut		2018
MÄ04	Mänttä-Vilppula	508	Jokelantie	Sillanmäki-koivujärvi Yksityistie	0,3	6899100 355652	Puu-/teräspalkkisilta	3,7	3,9			3	2		Sumupaalut + hiekan poisto sillan kannelta, maatukien liikkumisen seuranta		2018
MÄ05	Mänttä-Vilppula	508	Jokelantie	Sillanmäki-koivujärvi Yksityistie	1,3	6899955 355700	Puinen palkkisilta	3,9	4,2			2	1		Vesakon poisto, sumupaalut, hiekan poisto sillan kannelta		2018
MÄ06	Mänttä-Vilppula	508	Laskunkyläntie	Laskunkylän Yksityistie	2,3	6894017 354767	Teräksinen putkisilta Kierresauma ??? mm	1,5	5,8			1	1		Vesakon poisto	U ?	2018
MÄ07	Mänttä-Vilppula	508	Keulantie	Kulmala-peltoniemi Yksityistie	0,7	6896497 350446	Teräsbet. laattakehäsilta	2,3	-			3	3		Sumupaalut, uudestaan rakentaminen		2018
MÄ08	Mänttä-Vilppula	508	Koivujärventie	Koivujärven Yksityistie	1,6	6881392 363316	Betonirumpu	1,4 + 1,4	-			2	1				2018
MÄ09	Mänttä-Vilppula	508	Melaskoskentie	Melaskosken Yksityistie	1,4	6878909 372218	Lautapalkkisilta	3,5 + 16,8 + 3,7	2,9		8 t	2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin	Kansi ja kaiteet U ?	2018
MÄ10	Mänttä-Vilppula	508	Soiluntie	Soillon Yksityistie	0,2	6876824 363946	Teräs-/puupalkkisilta	1,9	4,4			4	4		Silta uusittava esim. teräsputkisiltana mahd. nopeasti, sumupaalut		2018
MÄ11	Mänttä-Vilppula	508	Tolpansalmentie	Tolpansalmen Yksityistie	0,1	6876308 363005	Kivirumpu	1,5	4,4			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
MÄ12	Mänttä-Vilppula	508	Tolpansalmentie	Tolpansalmen Yksityistie	3,2	6877767 360701	Liimapuinen palkkisilta	6,2	4,4			1	1				2018
MÄ13	Mänttä-Vilppula	508	Töllintie	Salojärven Yksityistie	0,8	6873194 365138	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,2	-			1	1		Vesakon poisto		2018
MÄ14	Mänttä-Vilppula	508	Heikkiläntie	Kauraniemi-heikkilä Yksityistie	0,1	6872486 366548	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	0,8	-			1	1		1 sumupaalu		2018
MÄ15	Mänttä-Vilppula	508	Halikontie	Halikon Yksityistie	4,4	6872317 363861	Betonirumpu	1,7	-			2	1		Vesakon poisto		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu												Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
					Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia				
NO01	Nokia	536	Rajalantie	Rajala-järvenpää Yksityistie		1,0	6829360 311209	Teräsbetoninen laattasilta/1987	3,0	4,8				3	3		Sumupaalut, vesakon poisto, maatumien manttelointi		2018
NO02	Nokia	536	Poikkilinjantie	Poikkilinjantie		1,2	6828055 311099	Teräsbetoninen laattakehäsilta	6,8	6,5	30 gon		2	1		Sumupaalut, kasvillisuuden poisto, tulopenkereiden kaiteiden uusinta		2018	
NO03	Nokia	536	Mettisentie	Mettinen-myllykylä Tie		0,4	6826436 305744	Liimapuinen laattasilta	3,4	4,7				3	3		Silta rakennetaan uudestaan		2018
NO04	Nokia	536	Gränstolpantie	Gränstolpan Yksityistie		0,2	6811590 301394	Teräksinen putkisilta Aalloitettu rakenne 4mm	5,3	5,6			1	1			U 2012	2009	
NO05	Nokia	536	Virtasentie	Virtasen-palosen Yksityistie		1,0	6830369 311365	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	-			2	1				2018	
NO06	Nokia	536	Mettisentie	Mettinen-myllykylä Tie		0,4	6826871 308857	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	6,8			2	1		Vesakon poisto		2018	
NO07	Nokia	536	Mettisentie	Mettinen-myllykylä Tie		1,4	6826274 308175	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	6,8			2	1		Vesakon poisto		2018	
NO08	Nokia	536	Mettisentie	Mettinen-myllykylä Tie		2,6	6825506 307417	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	6,8			2	1		Vesakon poisto		2018	
NO09	Nokia	536	Perkoontie	Perkoon Yksityistie		0,0	6826095 306885	Puukantinen puu- ja teräs-palkkisilta	5,8	3,8		12 t / 18 t (aks./teli)	3	2		Sumupaalut		2018	
NO10	Nokia	536	Murtoontie	Murtoontie		0,1	6810304 301571	Puukantinen teräspalkkisilta	3,9	5,3			3	2		Kaiteiden uusiminen (silta ja tulopenkereet), sumupaalut, manttelointi		2018	
NO11	Nokia	536	Kellokiventie	Kellokiven Yksityistie		1,8	6808188 300922	Puinen laattasilta	1,9 + 1,3 + 1,8	5,4			2	1		Sumupaalut		2018	
NO12	Nokia	536	Pinsiöntie (Ylisen metsätie)	Pinsiön Yksityistie		4,25	6824169 311222	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	1,35	-			4	4		Rummun uusiminen		2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi		
					Et. alusta km	Koordinaatti N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajotus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia	
OR01	Orivesi	562	Vuolle	Vuolteen Yksityistie	1,8	6840534 347110	Puukantinen teräspalkkisilta 1981	6,2	3,9				2	1			K ?	2018
OR02	Orivesi	562	Yrösjoentie	Yrösjoen Yksityistie	1,1	6850022 357245	Kivinen holvisilta	4,0	6,1				1	1			K 2013	2018
OR03	Orivesi	562	Kooninnotko	Kooninnotkon Yksityistie	0,4	6848643 359557	Liimapuinen palkkisilta	6,1	4,5				1	1		Kannen puhtaanapito, sumupaalut kaiteiden päihin, vesakoiden poisto		2018
OR04	Orivesi	562	Taipaleenmäki	Onnistaipaleen Yksityistie	0,3	6845142 358756	Liimapuinen palkkisilta/1996	6,2	2,7		4 t		2	2		Kaiteen korjaus, sumupaalut kaiteiden päihin ja vesakon poisto, painoraj.merkki myös pohj.puol.		2018
OR05	Orivesi	562	Onnisjärventie	Onnistaipaleen Yksityistie	0,7	6845020 357913	Puinen palkkisilta	3,2+4,7+2,7	4,8				2	2		Vesakon poisto		2018
OR06	Orivesi	562	Leppähampaantie (Rossinsivu 90)	Leppähampaan Yksityistie	0,4	6844695 366595	Kivinen holvisilta/ 1912	17,0	5,3		12 t		1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakoiden poisto		2018
OR07	Orivesi	562	Venehojantie	Kiikanmäki-vehkalahiti-ylikäytävä-as. Yksityistie	0,2	6838229 361301	Kivinen holvisilta/1912	9,3	5,3		30 t		2	1		Tulopenkereiden kaiteet uusitaan ja vesakot poistetaan		2018
OR08	Orivesi	562	Savinientie	Savinieni-rämesalo	3,1	6839604 374799	Puukantinen teräspalkkisilta	12,5	5,0				1	1			U 2014	2018
OR09	Orivesi	562	Savinientie	Savinieni-rämesalo	4,8	6839976 376181	Puukantinen teräspalkkisilta	14,0	5				1	1		Vesakon poisto	U 2012	2018
OR10	Orivesi	562	Riukusalmentie	Raistinjärven Metsätie	0,0	6850944 376486	Puinen vaarnapalkkisilta	3,0+6,5+3,9	5,0				2	2		Sillan ja penkereen rajakohdan korjaus, pengerkaiteiden uusiminen + sumupaalut		2018
OR11	Orivesi	562	Uuhinientie	Piittala-uuhinieni Yksityistie	0,3	6843626 371345	Jännitetty ulokelaattasilta Sähkö. rautatien ylikulkusilta	4,3+28,0+4,3	7,0				1	1		Hiekkan poisto kannen reunoilta, päällysteen liikuntasaumojen puhd. ja tiivistyksen uusiminen		2018
OR12	Orivesi	562	Uuhinientie	Piittala-uuhinieni Yksityistie	0,5	6843478 371242	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	1	-				4	3		Rumpu jo osittain sortunut, uusitaan mahdollisimman pian		2018
OR13	Orivesi	562	Vinkki-Myllykulma yt. (Myllykulmantie)	Vinkki-myllykulma Yksityistie	1,3	6838792 380810	Puukantinen teräspalkkisilta	9,0	4,6				1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
OR14	Orivesi	562	Pikkuvinkkiäntie	Pikkuvinkin Yksityistie	0,5	6837177 381841	Liimapuinen palkkisilta	10,0	4,6				1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
OR15	Orivesi	562	Haapavuorentie	Haapavuoren Yksityistie	0,2	6854087 377455	Teräksinen putkisilta Matalarak. aallotettu 3,0mm	4,6	5,5				1	1		Vesakon poisto	U ?	2018
OR16	Orivesi	562	Vilkintie	Pitkäsen Yksityistie	0,1	6856165 376871	Puukantinen teräspalkkisilta (junanvaunun runko)	7,1	5,7				2	2		Tulopenkereille kaiteet ja sumupaalut, vesakon poisto, tulopenkereen eroosioaurion korjaus, Painorajotuksen tarve?		2018
OR17	Orivesi	562	Hatintie	Malvilan Yksityistie	0,4	6854996 377670	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,5	5,3				2	1		Vesakoiden poisto		2018
OR18	Orivesi	562	Röyhänsaarentie	Raidiston Yksityistie	0,1	6844644 375425	Jännitetty ulokepalkkisilta Sähkö. rautatien ylikulkusilta	4,0+26,0+4,0	6,3				1	1		Hiekkan poisto kannen reunoilta, päällysteen liikuntasaumojen puhd. ja tiivistyksen uusim.		2018
OR19	Orivesi	562	Röyhänsaarentie	Raidiston Yksityistie	2,1	6843780 377015	Teräsrumpu Aallotettu rak., 3,0 mm	1,8	7,2				4	3		Rummun uusiminen ja sumupaalun pystytys		2018
OR20	Orivesi	562	Röyhänsaarentie	Raidiston Yksityistie	3,9	6844946 377629	Liimapuinen palkkisilta/1989	9,8	4,6				2	1		Kuluneen kannen vahv. teräslevykaistoilla (Silko-ohje 2.421), vesakointi, sumupaalut		2018
OR21	Orivesi	562	Naurissaarentie	Naurissaaren Yksityistie	0,3	6841146 377507	Puinen palkkisilta	4,2	5,9				3	3		Sillan uusiminen esim. teräsputkisiltana		2018
OR22	Orivesi	562	Naurissaarentie	Naurissaaren Yksityistie	1,0	6840789 376959	Liimapuinen palkkisilta	7,8	5,0				2	2		Kannen vahv. teräslevykaistoilla (Silko-ohje 2.421), sillan kaiteisiin teräslohde + tulopenkereille lyhyet kaiteet ja sumupaalut		2018
OR23	Orivesi	562	Hernesalmentie	Hernesalmen Tie	1,1	6842279 378645	Teräsrumpu Kierresauma 2,5 mm	1,8	4,9				4	4		Rumpu uusitaan		2018
OR24	Orivesi	562	Kipontie	Aihtian Yksityistie	0,0	6843168 356138	Teräsbetoninen laattasilta	2,3	4,6				2	1		Sumupaalut, vesakon poisto		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			
OR25	Orivesi	562	Juurakontie			0	6844433 354008	Puinen palkkisilta	4,9	5,0	15 gon		2	3		Sumupaalut kaiteiden päihin, kansilankutuksen ja kaiteiden uusiminen, maatukien korjaus, tulopenkereille kaiteet, korjaussuunnitelma		2018
OR26	Orivesi	562	Peltomaantie	Peltomaantie		0,5	6827946 369124	Teräsbetoninen laattasilta	2,7	3,7	5 gon		2	1		Muotit purkamatta!		2018
OR27	Orivesi	562	Luhtala	Mylymäen Yksityistie		0,7	6828072 368085	Puukantinen puu- ja teräs-palkkisilta	2,4 + 5,6 + 1,4	-			4	4		Sillan uudestaan rakentaminen, sumupaalut, painorajoitus!		2018
OR28	Orivesi	562	Nurmelaantie	Nurmela Yksityistie		0,7	6828523 367236	Betoni-/teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	1,0 / 0,8	-	35 gon		3	3		Rummun uusiminen, sumupaalut, vesakon poisto		2018
OR29	Orivesi	562	Kirjasniementie	Kirjasniemen Yksityistie		0,3	6843344 373574	Jännitetty teräsbet.palkkisilta Sähkö. rautatien ylikulkusilta	1,0 + 26,5 + 1,0	6,0			2	1		Soran poisto sillan kannelta?, kasvillisuuden poisto sillan reun., sumupaalut kaiteiden päihin		2018
OR30	Orivesi	562	Kirjasniementie	Kirjasniemen Yksityistie		3,4	6841526 374954	Puinen palkkisilta	4,4	4,9			3	3		Kaiteiden ja kansilankutuksen uusiminen, sillan päiden täyttö tulopenkereillä, tulopenkereille kaiteet ja sumupaalut, painorajoitusehd. 8t/13t (aks./teli)		2018
OR31	Orivesi	562	Eräslahdentie	Kirjasniemen Yksityistie		2	6843613 374009	Betonirumpu	1,6	9,5			2	1				2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Silta koodi	Kunta		Tie nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Silta / rumpu							Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet		Tarkastettu vuosi
	Nimi	nro		Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatti N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka		Laskettu kantavuus	Uusittu (U), vuosi	
PA01	Parkano	581	Joensuuntie	Joensuun Yksityistie		1,8	6883842 287363	Teräsbetoninen elementti-palkkisilta	5,0	4,4			1	1		Puiden ja pensaiden poisto, päälyste sillalle ja tulopenkereille, sumppaalut sillan kulmiin		2018
PA02	Parkano	581	Vatulantie	Vatulan Yksityistie		0,2	6881219 286422	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,3	5,3			1	1		Vesakon poisto		2018
PA03	Parkano	581	Kyöstintie	Kyöstin Yksityistie		1,4	6880646 285611	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,8	4,9	35 gon		1	1		Vesakon poisto		2018
PA04	Parkano	581	Alaskyläntie	Alaskylän Yksityistie		1,4	6876280 290512	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,2	5,5	10 gon		1	1			U ?	2018
PA05	Parkano	581	Alaskyläntie	Alaskylän Yksityistie		2,5	6875197 290357	Kivirumpu	1,8	5,5			2	1				2018
PA06	Parkano	581	Laksonkyläntie	Koniviidan Yksityistie		1,6	6877722 279023	Teräsbetoninen laattakehäsilta	4,0	6,1	10 t / 18 t		1	1				2018
PA07	Parkano	581	Konividantie	Koniviidan Yksityistie		6,3	6880502 279329	Liimapuinen palkkisilta, elementtikansi	8,0	4,6			1	1		Vesakon poisto		2018
PA08	Parkano	581	Kivistöntie	Kivistön Yksityistie		1,0	6883289 308120	Teräsbetoninen elementtipalkkisilta	4,9	4,9			1	1		Vesakon poisto		2018
PA09	Parkano	581	Hähkiöntie	Hähkiön Yksityistie		0,5	6874015 305000	Liimapuinen palkkisilta	12,5	6			1	1		Vesakointi, tien ja sillan rajakohdan kunnostaminen		2018
PA10	Parkano	581	Haverintie	Haverin Yksityistie		0,5	6872245 300979	Teräsbetoninen laattasilta	8,2	6,7			1	1		Kannen puhdistaminen, tulopenkereille kaiteet		2018
PA11	Parkano	581	Valkeavuorentie	Valkeavuoren Yksityistie		0,8	6872176 300465	Liimapuinen palkkisilta	12,0	6,2			1	1		Kannen vahventaminen teräslevykaistoilla, koholla olevan kiinnitysruihin upottaminen, vesakoiden poisto		2018
PA12	Parkano	581	Korpitie	Korpitie		1,3	6901740 291505	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	3	6,5			1	1		Vesakon poisto		2018
PA13	Parkano	581	Venesjärventie	Venesjärven Yksityistie		1,2	6900831 287051	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,4	6,1	30gon		2	1		Vesakon poisto		2018
PA14	Parkano	581	Venesjärventie	Venesjärven Yksityistie		6,2	6904795 288495	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,0	-			1	1			U?	2018
PA15	Parkano	581	Kuivastontie	Kuivaston Yksityistie		2,2	6902417 291368	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 8,0 mm	2,1+2,3	4,0			2	1		Sumppaalun uudelleen-asennus		2018
PA16	Parkano	581	Pukkilantie	Pukkilan Yksityistie		0,3	6899701 286314	Teräsbetoninen laattapalkkisilta	5,0	4,5			3	2		Sillan betonirakenteiden korjaus/uusiminen		2018
PA17	Parkano	581	Rajalantie	Rajalan Yksityistie		0,4	6897673 287606	Liimapuinen palkkisilta	10,0	4,5			1	1		Sumppaalut kaiteiden päihin		2018
PA18	Parkano	581	Luomankyläntie	Luomakylän Yksityistie		4,5	6897439 287673	Teräsbetoninen elementtilaattasilta	7,0	4,6			1	1				2018
PA19	Parkano	581	Vallantie	Kuoreskosken Yksityistie		0,7	6895283 295864	Teräsbetoninen elementtilaattasilta	7,0	4,6			2	1		Kansilaatan alapinnan betonipaikkaus Kaiteiden korottaminen		2018
PA20	Parkano	581	Isokankaantie	Isokankaan-hakojärven Yksityistie		0,8	6890858 296703	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 6,0 mm, monilevy	4,3	6,1			2	1		Vesakon poisto		2018
PA21	Parkano	581	Rantasentie	Rantasentie		0,03	6882607 288113	Teräsbetoninen elementtipalkkisilta	4,3	4,7			2	1		Maatukien betonipintojen korjaus Tulopenkereille kaiteet ja sumppaalut		2018
PA22	Parkano	581	Kulmalantie	Melajoen Yksityistie		0,4	6872929 299688	Teräsbetoninen ulokelaattasilta	2,1+10,0+2,1	4,5	30gon		1	1		Sumppaalut kaiteiden eteläpähän, vesakon poisto luiskista		2018
PA23	Parkano	581	Melajoentie	Melajoen Yksityistie		0,3	6873213 299186	Puinen palkkisilta	7,7	4,5		6 t	4	4		Silta rakennetaan uudestaan kiireellisesti Laskettu kantavuus 17 t (teli)		2018
PA24	Parkano	581	Ruojärventie	Melajoen Yksityistie		0,8	6873589 298379	Liimapuinen palkkisilta	13,2	4,5			1	1		Vesakon poisto silta-aikeelta		2018
PA25	Parkano	581	Silorannantie			0,3		Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,5 + 1,5	-			3	2		Silta uusitaan putkisiltana Vesakon poisto, kaiteiden tekeminen		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Tyyppi Rakenne	Silta / rumpu							Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
				Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E		jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
PA26	Parkano	581	Silorannantie			1,8		Betonirumpu	1,2	-				3	2		Rumpu uusitaan (ei kaiteita)		2018
PA27	Parkano	581	Kortesojan tie	Kortesojan Yksityistie		0,5	6876186 277846	Puukantinen teräspalkkisilta	5,7	4,4	35 gon		2	2		Kannen puhdistus, vesakon poisto, sumupaalut		2018	
PA28	Parkano	581	Mäkeläntie	Mäkelän Yksityistie		0,1	6875864 277992	Puukantinen teräspalkkisilta	4,0	5,3			2	2		Kannen puhdistus, tulopenkereiden kunnostus, sumupaalut kaiteiden päihin, maatukien manttelointi, vesakon poisto		2018	
PA29	Parkano	581	Ahosentie (Koskelantie)	Koskelan Yksityistie		0,1	6874936 306178	Puukantinen teräspalkkisilta	6,0	4,0			3	3		Silta rakennetaan uudestaan betonirakenteisten maatukien, puukannen ja kaiteiden huonon kunnon vuoksi		2018	
PA30	Parkano	581	Onkilammintie	Onkilammen Yksityistie		1,0	6874264 306178	Liimapuinen palkkisilta	10,0	4,5			1	1		Vesakon poisto silta-alueelta ja kansielementtien saumausten uusiminen		2018	
PA31	Parkano	581	Päljänojan tie	Päljänojan Yksityistie		0,4	6874285 305439	Betonikantinen teräspalkkisilta	5,8	4,5			2	1		Vesakon ja puiden poisto sillan välittömästä läheisyydestä		2018	
PA32	Parkano	581	Salmenharjantie	Salmenharjun Yksityistie		0,9	6872121 301892	Puukantinen teräspalkkisilta	5,7 + 3,7	4,1		18 t (teili)	1	1				2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
					Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
PU01	Punkalaidun	619	Vuori-Mokantie (Kivisenojan yt)		0,6	6781748 300302	Betonirumpu	1,4 + 1,4	-				2	1			2018
PU02	Punkalaidun	619	Vuori-Mokantie		2,0	6782922 300063	Betonirumpu	1,0	-				3	3	Rumpu uusitaan, sumupaalut		2018
PU03	Punkalaidun	619	Vuori-Mokanlenkki		1,8	6783636 299367	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,2	-				2	1	Sumupaalut		2018
PU04	Punkalaidun	619	Keskimaantie		1,0	6784580 297367	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	-				2	1			2018
PU05	Punkalaidun	619	Keskimaantie		3,2	6783584 299236	Teräs-/muovirumpu (2+1) Kierresauma 2 mm	1,4 + 0,7 + 1,4	6,2	15 gon			1	1	1 sumupaalu, vesakon poisto	U ?	2018
PU06	Punkalaidun	619	Katilantie		1,4	6780634 296462	Betonirumpu	1,4	-				2	1	Sumupaalut, saumat hammastavat		2018
PU07	Punkalaidun	619	Juhelantie		0,9	6781173 293833	Teräsrumpu Levyvahv. 2 mm	0,8	-				2	1			2018
PU08	Punkalaidun	619	Juhelantie		1,6	6781655 294255	Teräsrumpu muovipinnoitettu 3mm	1,2	-	5 gon			1	1			2018
PU09	Punkalaidun	619	Juhelantie		3,4	6783020 295502	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 6 mm	6	5,3	30 gon			2	1	1 sumupaalu		2018
PU10	Punkalaidun	619	Ylienkulmantie		1,9	6782895 295869	Liimapuinen palkkisilta	10,0	5,0				2	1	Sumupaalut, hiekan poisto sillan kannella, vesakon poisto		2018
PU11	Punkalaidun	619	Vahairantie		0,4	6784830 294935	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 7 mm	4,4	5,9	30 gon			2	1	Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
PU12	Punkalaidun	619	Moisiontie		0,2	6788503 298643	Teräsbetoninen elementtilaattasilta (Ble II)	7,0	5,9				2	1	Reunapalteleiden poisto tulopenkereitä, sumupaalut kaiteiden päihin		2018
PU13	Punkalaidun	619	Kestilänkulmantie		0,6	6789291 288486	Betonirumpu	1,0	-				2	1	Sumupaalut tien molemmin puolin		2018
PU14	Punkalaidun	619	Roukanmaantie		1,4	6784892 289945	Betonirumpu	1,4	-				2	1	Sumupaalut		2018
PU15	Punkalaidun	619	Suonpäänkulmantie		0,6	6787681 282497	Betonirumpu	1,2 + 1,2	-				2	1	Sumupaalut		2018
PU16	Punkalaidun	619	Reininmaantie		2,4	6785973 284675	Teräsrumpu Levyvahv. 2 mm	1,0	-				3	2	Sumupaalut, vesakon poisto		2018
PU17	Punkalaidun	619	Ylijoentie		0,3	6784553 282773	Liimapuinen palkkisilta/1988	9,0+11,0+9,0	4,6				2	1	Kaidejohteiden uusiminen, sammaleen poisto sillan kannella, sumupaalut, vesakon poisto		2018
PU18	Punkalaidun	619	Kannistontie		0,2	6783497 285008	Liimapuinen palkkisilta/1990	10,5 + 10,5	4,5				2	2	Sumupaalut, kulutuslankutuksen uusiminen, perustusten liikk. seuranta, korjaussuunnitelma		2018
PU19	Punkalaidun	619	Hankurintie		0,2	6778313 293069	Liimapuinen palkkisilta	10,0	6,6				2	1	Kannen vahventaminen teräslevykaistoilla, kaiteiden korottaminen korotusosalla		2018
PU20	Punkalaidun	619	Höllämäentie		0,1	6776807 293859	Puukantinen teräspalkkisilta/2010	15,4	5,9				2	1	Sumupaalut, soran ja hiekan poisto kannella, Kannen vahventaminen teräslevykaistoilla, työsilta edelleen purkamatta		2018
PU21	Punkalaidun	619	Hepanterintie		0,1	6776576 294004	Liimapuinen palkkisilta	12,9	4,6				2	1	Sumupaalut, kannen vahventaminen teräslevykaistoilla, vesakon poisto		2018
PU22	Punkalaidun	619	Hepanterintie		2,4	6778063 295325	Betonirumpu	1,0	-				2	1	Rumpurenkaiden liitokset hammastavat, sumupaalut rummun molemmin puolin, muovinen tulvapatki (halkaisija 0,6m) ok		2018
PU23	Punkalaidun	619	Särkântie		0,7	6775597 296505	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	-				2	1	Sumupaalut		2018
PU24	Punkalaidun	619	Rekisuontie		2,7	6787439 282734	Teräsbetoninen laattapalkkisilta	1,8	5,9	5 gon			4	3	Sumupaalut, silta rakennetaan uudestaan esimerkiksi teräsputkisiltana		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie		Tiekunta		Sillan sijainti		Silta / rumpu							Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
	Nimi	nro	Nimi	Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
PU25	Punkalaidun	619	Riihuhdantie	Riihuhdan Yksitystie		0,6	6771071 297808	Puinen palkkisilta	2,2+5,8+2,0	4,3			2	1		Hiekat pois sillan kannelta	K 2010	2018
PU26	Punkalaidun	619	Tuomolantie	Tuomolantie		0,5	6773641 295757	Puinen palkkisilta	1,6 + 6,7 + 1,3	6,2			3	2	8 t / 13 t (aks./teli)	Kaiteet uusitaan ja ulotetaan myös tulopenker., maatukiseinien yläosat korjataan, sumupaalut	K ?	2018
PU27	Punkalaidun	619	Roukanmaantie	Juti-roukanmaan Yksitystie		1,2	6784827 289679	Betonirumpu	1,2	-			2	1		Sumupaalut		2018



YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi		
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia	
PÄ01	Pälkäne	635	Saksalantie			0,5	6798195 376280	Puukantinen teräspalkkisilta	17,1	3,5				3	3		Sillan peruskorjaus; kansi, kaiteet, teräsrakenteet ym.		2018
PÄ02	Pälkäne	635	Arakoskentie	Sappee-arajärvi Yksityistie		0,5	6809675 365675	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,0	6,0	30 gon		1	1		Luiskaverhouksen eroosioauriot korjataan takuutyönä	U 2016	2018	
PÄ03	Pälkäne	635	Kyllöntie	Kyllön Yksityistie		0,5	6795314 358468	Puinen tukiansassilta	14,0+14,0	5,5		10 t (teii)	2	1		Rikkoutuneen kaidepylvään uusiminen, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
PÄ04	Pälkäne	635	Äimäläntie	Etelä-äimälän Yksityistie		2,3	6796051 349314	Teräksinen putkisilta Aalloitettu rak. 3 mm	3,3	5,3			2	1		Vesakon ja reunapalteiden poisto, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
PÄ05	Pälkäne	635	Härmäntie	Rautajärvi-pohja Metsäautotie		0,5	6810834 378709	Teräksinen putkisilta Aalloitettu rak. 5 mm	3,3	5,8			3	2		Sumupaalut, kaiteiden korottaminen		2018	
PÄ06	Pälkäne	635	Pitkälähdentie	Pitkälähden Yksityistie		0,1	6809667 367250	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,8	-			3	4		Rumpu rakennetaan uudestaan		2018	
PÄ07	Pälkäne	635	Kinnasaarentie	Kinnasaaren Yksityistie		0,9	6807274 349259	Puinen palkkisilta	2,6+1,8+2,3+1,6 +1,5+1,4+2,9	3,0		5 t	2	2		Sumupaalut		2018	
PÄ08	Pälkäne	635	Mutaskulmantie	Marjamäen Yksityistie		0,4	6811399 378160	Teräsbetoninen laattasilta	4,7	5,0			2	1		Tulopenkereille kaiteet + sumupaalut, vesakon poisto, sillan alla olevien rakennusjätteiden ym. poistaminen (sillan remontti kesken)		2018	
PÄ09	Pälkäne	635	Mutaskulmantie	Marjamäen Yksityistie		1,0	6811893 378524	Teräsputki Aalloitettu rak. 3 mm	2,3	-			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto		2018	
PÄ10	Pälkäne	635	Mutaskulmantie	Marjamäen Yksityistie		1,8	6812677 378590	Muovirumpu	0,7 + 0,35	-	15 gon		1	1		Sumupaalut		2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet		Tarkastettu vuosi
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia	Uusittu (U), vuosi	
RU01	Ruovesi	702	Mylyperäntie	Mylyperän Yksityistie		1,4	6880908 345045	Muovirumpu, t = 6mm	1,2	-	50 gon		1	1		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin	U ?	2018
RU02	Ruovesi	702	Helvetinkoluntie	Pohtion Tie		3,3	6883453 339730	Betonirumpu	1,4	6,0			2	1				2018
RU03	Ruovesi	702	Helvetinkoluntie	Pohtion Tie		4,2	6883485 338829	Teräsrumpu Aallotettu rakenne 3,0 mm	1,7	6,7			2	2		Vesakon poisto		2018
RU04	Ruovesi	702	Koverontie	Koveron Yksityistie		5,1	6882436 339073	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,0	4,5			1	1			U 2017 ?	2018
RU05	Ruovesi	702	Jokelantie	Jokelanhaaran Yksityistie		1,6	6888582 337617	Teräsbetoninen palkkisilta	3,0	5,0		12 t	2	2		Sumupaalut kaiteiden päihin, puiden ja pensaiden poisto		2018
RU06	Ruovesi	702	Mutiperäntie	Mutila-laaka Tie		0,3	6883582 339918	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,4 + 1,4	-			3	2		-		2018
RU07	Ruovesi	702	Ruojärventie	Ruojärven Yksityistie		2,6	6880779 345098	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	1,0	6,0			1	1		Luiskien vesakointi ja sumupaalut kaiteiden päihin		2018
RU08	Ruovesi	702	Pappilankulmantie	Pappilankulman Tie		0,5	6878640 345319	Puinen palkkisilta	3,5	5,5	30 gon		3	2		Puukansi syytä uusia ensi tilassa! Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto sekä päällystevaurioiden korjaus		2018
RU09	Ruovesi	702	Rajamäentie	Rajamäki-kivellä Yksityistie		2,0	6870519 334979	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,8	-			1	1				2018
RU10	Ruovesi	702	Pentinsaarentie	Pentinsaaren Yksityistie		1,2	6893539 337501	Puukantinen teräspalkkisilta	5,2	3,5			2	2				2018
RU11	Ruovesi	702	Niemelänperäntie	Niemelän Tie		0,4	6863822 351310	Betonirumpu	1,2	-			2	2		Sumupaalut rummun kohdalle, vesakon poisto		2018
RU12	Ruovesi	702	Karhunmaan yt.	Karhunmaan Yksityistie		0,3	6861752 356167	Betonirumpu	1,0				3	2		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin		2018
RU13	Ruovesi	702	Valkeajärventie	Valkeajärventie		0,2	6862614 358636	Betonirumpu	0,8	-			2	1		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi		
					Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajotus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia	
SA01	Sastamala	790	Tupurlantie	Tupurlan Yksityistie		2,2	6824378 294755	Teräsbetoninen laattasilta	4,4	6,8			1	1			K 2017	2018
SA02	Sastamala	790	Tupurlantie	Tupurlan Yksityistie		3,1	6824316 295718	Kivirumpu	1,0	6,7			2	1		Kaidejohteiden uusiminen, sumupaalut kaiteiden päihin		2018
SA03	Sastamala	790	Tiisalanatie	Häijää-tiisala Yksityistie		0,3	6825005 290893	Kivirumpu (kiviholvi)	1,9	-			2	1		Vesakon poisto		2018
SA04	Sastamala	790	Kirkkojärventie	Selkee-kirkkojärvi Yksityistie		0,9	6826483 284367	Puinen tukianssilla	3,5+4,7+3,4	5,3		16 t (teili)	4	4	16 t (teili)	Silta rakennetaan lähivuosina uudestaan Painorajotuksen alentaminen, esim. 10t (teili)		2018
SA05	Sastamala	790	Selkeentie	Selkee-kirkkojärvi Yksityistie		1,2	6826266 285645	Puinen palkkisilta	6,2	5,1		8 t	3	3	10 t (teili)	Silta rakennetaan uudestaan lähivuosina		2018
SA06	Sastamala	790	Äimänpohjantie	Hanhilahden-äimänpohjan Yksityistie		0,6	6832827 282604	Puinen palkkisilta	2,3	5,4			3	2		Vesakon poistaminen, tien ja sillan rajakohdan korjaaminen		2018
SA07	Sastamala	790	Suikintie	Suikin Yksityistie		1,8	6809066 292563	Teräksinen putkisilta Levyväh. 8,0 mm	2,5	-		30 t	2	2		Vesakon poisto, reunojen sortumien korjaus, sumupaalut		2018
SA08	Sastamala	790	Nohkuan pysäkkitie	Nohkuan pysäkkitie		0,05	6820268 293561	Teräsbet. jatkuva laattasilta Sähk. rautatien ylikulkusilta	7,5+10,0+7,5	4,0			2	3		Kaiteiden ja reunapalkkien liikuntasauvojen kunnostaminen, sillan reunojen puhdistus ja kasvillisuuden poisto, tulopenkereiden kaiteiden uusiminen, sumupaalut sillan päihin		2018
SA09	Sastamala	790	Heinijärventie	Karimäen Yksityistie		0,3	6814568 285483	Teräsbet. jatkuva laattasilta Sähk. rautatien ylikulkusilta	7,5+9,5+7,5	4,0			3	3		Laaditaan korjaussuunnitelma: pintarakenteet, kaiteet, reunapalkit		2018
SA10	Sastamala	790	Heinijärventie	Karimäen Yksityistie		1,5	6815261 285032	Teräsbetoninen laattasilta	2,4 + 2,15	4,5	30 gon		2	1		Vesakon poisto ja 1 lisäsumupaalu	K 2005	2018
SA11	Sastamala	790	Vaununperäntie	Kolon Metsätie		6,9	6814021 282139	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,0	5,3			1	1			U ?	2018
SA12	Sastamala	790	Savikonkulmantie	Savikonkulman Yksityistie		0,3	6814036 276344	Puinen palkkisilta	1,3+3,3+1,3	-			3	3		Silta uusitaan esim. teräksisenä putkisiltana mahd. pian. Laskettu kantav. 25 t (kokon.paino) Toinen kaide puuttuu		2018
SA13	Sastamala	790	Hartolankoskentie	Hartolankosken-pukin Ja Suotien Yksityistie		0,3	6805878 277932	Teräsbetoninen laattakehäsilta	2,3	6,1			3	3		Peruskorjaus: mm. vedeneristyksen uusiminen, reunapalkkien korjaaminen, vesirajavaurioiden korjaaminen, vesakon poisto		2018
SA14	Sastamala	790	Nokkakyläntie	Roismalan Yksityistie		1,21	6806385 280570	Liimapuinen palkkisilta	8,0	4,7			3	2		Kaiteiden korjaaminen, sumupaalut, kannen vahvistaminen teräslevyillä, vesakon poisto		2018
SA15	Sastamala	790	Orvolantie	Uudenkylän Yksityistie		1,2	6803801 291677	Teräsbetoninen laattasilta	3,8	4,3			2	2		Vesakon poisto, kaiteiden uusiminen		2018
SA16	Sastamala	790	Sammakkajärventie	Sammakkajärven Yksityistie		0,3	6794490 292369	Teräsbetoninen palkkisilta	9,5	4,8			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, soran poisto sillan kannelta, vesakon poisto		2018
SA17	Sastamala	790	Anttilankulmantie	Anttilankulman Yksityistie		1,3	6793573 290552	Puinen palkkisilta	3,4+4,4+3,5	4,0			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto, päällysteen korjaaminen sillan molemmissa päissä		2018
SA18	Sastamala	790	Kelkkaantie	Kelkkaankulman li Yksityistie		0,5	6793923 289421	Teräksinen kalustosilta	10,9	5,0		10 t	2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin	U ?	2018
SA19	Sastamala	790	Luuntie	Luun Yksityistie		0,5	6794682 287868	Liimapuinen palkkisilta/2004	6,5	4,5			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto	U 2004	2018
SA20	Sastamala	790	Salonjantie	Salonjan Yksityistie		0,0	6793251 287165	Puukantinen teräspalkkisilta	8,6	4,5			3	4		Sumupaalut molempiin päihin, kannen uusiminen		2018
SA21	Sastamala	790	Savelantie	Oikotien Yksityistie		1,3	6791946 282927	Puukantinen teräspalkkisilta	7,6	5,2			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto, kannen puhdistus	U 2005	2018
SA22	Sastamala	790	Kikkerlätie	Kikkerlän Yksityistie		2,4	6807656 273338	Kivirumpu	1,7+1,2	4,6			3	2		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto	K ?	2018
SA23	Sastamala	790	Koppalaisentie	Koppalaisen Yksityistie		0,4	6814355 268703	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3 mm	2,3	5,6	20 gon		1	1		Vesakon poisto	U ?	2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie Nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Silta / rumpu							Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
	Nimi	nro		Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka				Laskettu kantavuus
SA24	Sastamala	790	Rajatie	Rajatie	Yksityistie	0,5	6795018 278879	Puinen palkkisilta	2,4	4,9			1	1		Hiekkan poisto sillan kannelta		2018
SA25	Sastamala	790	Jyllintie	Erkkilä- jyllin	Yksityistie	2,9	6839138 274534	Teräksinen putkisilta Aallotettu putki 2,5 mm	2,6	5,6			1	1		Sumupaalut ja vesakoiden poisto		2018
SA26	Sastamala	790	Leppälammintie	Leppälamm	Yksityistie	2,4	6835688 275090	Kivirumpu	1,5	4,7			2	1		Kaiteet uusitaan + sumupaalut		2018
SA27	Sastamala	790	Vanhansillantie	Ylisenkosken	Yksityistie	0,2	6825114 271147	Kivinen holvisilta / 1904	2,8 + 2,6 + 2,8	5,5		3 t	2	2		Eroosiovaurioiden korjaus (manttelointi), sumupaalut kaiteiden päihin. Arvokohde	K ?	2018
SA28	Sastamala	790	Vanhansillantie	Ylisenkosken	Yksityistie	0,3	6825052 271196	Kivinen holvisilta	2,9	5,4		3 t	2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin	K ?	2018
SA29	Sastamala	790	Heinoontie	Heinon	Yksityistie	2,6	6812767 285406	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,2	-			1	1			U ?	2018
SA30	Sastamala	790	Heinoontie	Heinon	Yksityistie	4,1	6814026 285920	Kivirumpu (holvi)	1,7	5,0			3	3		Rumpu uusitaan esim. teräsputkena		2018
SA31	Sastamala	790	Elovainiontie	Elovainiontie		0,8	6832316 288888	Betonielementikantinen liimapuupalkkisilta /1983	8,0	4,8			2	1	14/20 t (aks./teli)	Sumupaalut kaiteiden päihin, kasvillisuuden poisto	K 2015 ?	2018
SA32	Sastamala	790	Hanhilahdentie	Hanhilahden-äimänpohjan	Yksityistie	0,4	6830071 283986	Betonirumpu	1,0	5,4			3	3		Rumpu uusitaan teräs- tai betoniputkirumpuna, vesakon poisto		2018
SA33	Sastamala	790	Järvenpääntie	Järvenpään	Yksityistie	0,6	6840243 275731	Teräsbetoninen laattakehäsilta / 1982	6,1	4,4			1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
SA34	Sastamala	790	Sävi-Joensuuntie	Sävi-joensuun	Yksityistie	0,6	6842783 275820	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,5 + 2,5	6,3			2	1		Vesakoiden ym. kasvillisuuden poisto Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
SA35	Sastamala	790	Hako-ojantie Antilan talon haara	Hako-ojan	Yksityistie	0,8	6842784 275819	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	2,6	-			4	4		Silta rakennetaan uudestaan, sitä ennen vesakoiden poisto, kaiteet ja sumupaalut		2018
SA36	Sastamala	790	Pauhumaan metsätie	Pauhumaan	Metsätie	0,1	6843170 275736	Teräksinen putkisilta Aallotettu monilevy 2,5 mm	3,2	-			3	3		Silta rakennetaan uudestaan. Vesakointi, kaiteet ja sumupaalut		2018
SA37	Sastamala	790	Kivikoskentie	Pinomäen	Yksityistie	0,1	6843939 275917	Teräksinen putkisilta Kierresauma	2,1 + 2,1	5,5			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin ja vesakon poisto		2018
SA38	Sastamala	790	Koskenkulmantie	Koskenkulman	Yksityistie	1,0	6844644 276689	Teräksinen putkisilta Aallotettu monilevy 5,0 mm	3,2	5,2	10 gon		2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
SA39	Sastamala	790	Koskenkulmantie	Koskenkulman	Yksityistie	2,4	6845096 277726	Teräsrumpu Kierresauma 1,0 mm	1,2	-			2	1		Sumupaalut		2018
SA40	Sastamala	790	Koppalaisentie	Koppalaisen	Yksityistie	1,0	6814303 268189	Betonirumpu	1,2	4,4			2	1		Kaiteiden uusiminen ja vesakon poisto		2018
SA41	Sastamala	790	Lantulantie	Lantulan-uudenkylän	Yksityistie	1,1	6804871 292118	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1	-			2	1				2018
SA42	Sastamala	790	Nokkakyläntie	Roismalan	Yksityistie	1,17	6806358 280596	Betonirumpu	1,0 + 1,0	5,5			3	3		Rummun uusiminen, vesakon poisto, kaiteiden uusiminen, sumupaalut		2018
SA43	Sastamala	790	Nokkakyläntie	Roismalan	Yksityistie	1,24	6806394 280549	Betonirumpu	0,5	5,6			3	3		Vesakon poisto, rummun uusiminen, sumupaalut, kaiteiden uusiminen		2018
SA44	Sastamala	790	Vanha Kärppälä (Haapaniementie)	Haapaniemen	Yksityistie	0,4	6810629 291432	Puukantinen teräspalkkisilta	9,1	4,8			3	2		Painorajoitus? Sillan uusiminen? Tulopenker. kaiteet, kannen vahventaminen teräslevyillä, Vesakon poisto, sumupaalut		2018
SA45	Sastamala	922	Saastojärventie	Saastojärven	Yksityistie	0,8	6798609 300818	Betonirumpu	0,9	-			3	2		Sumupaalut		2018
SA46	Sastamala	790	Pataniityntie (Hevonkorventie)	Hevoskorven	Yksityistie	1,4	6812694 295930	Muovirumpu	1,0 + 0,4	-			1	1		Sumupaalut rummun kohdalle		2018
SA47	Sastamala	790	Lammijärventie	Lammijärven	Yksityistie	0,1	6801182 274361	Teräsbet. laattakehäsilta	2,0	4,7			2	1				2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
							jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia				
SA48	Sastamala	790	Hyypin metsätie		0,5	6799845 272088	Teräsrumpu Levyvahv. 2 mm	1,9	-				2	1		Sumupaalut rummun kohdalle		2018
SA49	Sastamala	790	Lamminjärven metsätie		0,4	6798663 272767	Teräsrumpu Levyvahv. 2 mm	1,9	-				2	1		Sumupaalut		2018
SA50	Sastamala	790	Haaviston tie		0,3	6798111 273513	Teräsrumpu Levyvahv. 2 mm	1,8	4,7				2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
SA51	Sastamala	790	Mäkisentie		0,1	6791276 284583	Puukantinen teräs-/ puupalkkisilta	6,4	4,1		3 t		3	3		Silta rakennetaan uudelleen, sumupaalut		2018
SA52	Sastamala	790	Kuovasantie		0,6	6798053 291817	Teräsbetoninen laattasilta	1,7	4,5				2	1		Vesakon poisto, 1 sumupaaluu		2018
SA53	Sastamala	790	Kuovasantie		4,5	6800867 293539	Muovirumpu	0,8	-				1	1		Vesakon raivaus		2018
SA54	Sastamala	790	Lamminmaantie		1,3	6803422 292114	Betonirumpu	1,4 + 1,4	5,5				2	1				2018
SA55	Sastamala	790	Lamminmaantie		1,6	6803233 292314	Betonirumpu	1,4 + 1,4	5,6				2	1		Osa putkien saumoista auki		2018
SA56	Sastamala	790	Lahdenperäntie		15,5	6831608 280223	Betonirumpu	1,0	-				3	2		Vesakon poisto, sumupaalut, rummun puhdistaminen lietteestä		2018
SA57	Sastamala	790	Hummarkoskentie		0,35	6822373 267738	Liimapuinen palkkisilta	2,0 + 20,0 + 2,0	5,1				1	1			U 2018	2018
SA58	Sastamala	790	Marjajärventie		0,2	6820545 267593	Teräsbetoninen laattasilta (patosilta)	1,85+1,85+ 1,80+1,05	5,35				2	1		Sumupaalut sillan molemmin puolin		2018
SA59	Sastamala	790	Marjajärventie		0,8	6820973 267945	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,4	-				3	2		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin		2018
SA60	Sastamala	790	Marjajärventie		1,4	6821427 268276	Betonirumpu	0,8	-				2	1		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin, vesakon poisto		2018
SA61	Sastamala	790	Marjajärventie		1,5	6821519 268241	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	0,8	-				3	2		Sumupaalut rummun kohdalle tien molemmin puolin, vesakon poisto		2018
SA62	Sastamala	790	Marjamäentie (Marjajärven y-tiet)		0,2	6822521 268624	Betonirumpu	1,4	-				2	2		Rumpurenkaat sidotaan toisiinsa parilla lisä-terätangolla, sumupaalut rummun kohdalle		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Silta / rumpu					Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
											Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Kiireell. luokka				
TA01	Tampere	837	Palonkyläntie		Palon Yksityistie		0,3 6828969 338410	Teräksinen holvisilta Aallotettu rak. 4 mm	2,9	4,7			2	2		Holvien kannassa rapautumisvaurioita.		2018	
TA02	Tampere	837	Vähä-Koverontie		Vähä-koveron Yksityistie		0,1 6841879 333835	Teräsbetoninen jännitetty ulokepalkkisilta	4,0+20,0+4,0	6			1	1		Hiekkan poisto kannen reunoilta ja vesakoiden poisto tieluiskista		2018	
TA03	Tampere	837	Kiimajoentie		Kiimajoen Yksityistie		1,0 6846309 337597	Puinen vaarnapalkkisilta	5,8	4,2	15 gon		2	1				2018	
TA04	Tampere	837	Paalijärventie		Paalijärven Yksityistie		2,2 6832280 342726	Muovirumpu	0,8	-			1	1				2018	
TA05	Tampere	837	Vattulantie		Vattulan Yksityistie		0,9 6837262 336361	Liimapuinen laattasilta/1976	4,5	4,4			2	2		Murskekerroksen poisto sillan kannelta, reunojen täyttö, tulopenkereiden päällystäminen, laskettu kantav. 17/26+		2018	
TA06	Tampere	837	Vanha Hervannantie		Vanha Hervannantie		0,0 6815442 331851	Vinojalkainen laattakehäsilta (Alikulkukäytävä)	6,0	8,4	30 gon		2	1		Vesakon poisto, sumupaalut, töhryjen poisto		2018	
TA07	Tampere	837	Vanha Hervannantie		Vanha Hervannantie		0,2 6815337 331700	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,3	7,3			2	1				2018	
TA08	Tampere	837	Vanha Hervannantie		Vanha Hervannantie		0,6 6815184 331417	Elementtilaattakehäsilta (Tobi-alkukulkukäytävä)	4,0	7,8	30 gon		2	1		Vesakon poisto, pinnakaiteiden uusiminen ja sumupaalut. Töhryjen poisto?		2018	
TA09	Tampere	837	Löytänantie		Löytänän Yksityistie		2,1 6852995 332672	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3 mm	2,1	5,7			1	1		Vesakon raivaus		2018	
TA10	Tampere	837	Kalliolahdentie		Kalliolahden Yksityistie		1,2 6853303 332069	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3 mm	2,1	4,7			1	1		Vesakon poisto		2018	
TA11	Tampere	837	Majaniementie		Majaniementie		0,2 6850771 339238	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	3,2	6,3			2	1		Vesakon poisto, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
TA12	Tampere	837	Ilvesperäntie		Särkänperän Yksityistie		0,5 6851062 339448	Teräksinen putkisilta Aallotettu monilevy	3,8	6,0			2	1		Vesakoiden poisto		2018	
TA13	Tampere	837	Ilvesperäntie		Särkänperän Yksityistie		2,4 6851667 341068	Teräksinen putkisilta Aallotettu monilevy 4 mm	2,7	5,9			2	1		Vesakoiden poisto		2018	
TA14	Tampere	837	Paarlahdentie		Paarlahden Tie		1,3 6840147 341823	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,2	-			3	3		Rumpu uusitaan ensi tilassa, sumupaalut		2018	
TA15	Tampere	837	Kulkkilantie		Kulkkilan Yksityistie		1,0 6841849 337941	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3 mm	2,5	6,2			2	1		Vesakon poisto, sumupaalut		2018	
TA16	Tampere	837	Huhtavantie		Huhtavan Yksityistie		0,7 6841821 336780	Puukantinen teräspalkkisilta (rautatievaunun runko)	3,8	-			3	3		Silta rakennetaan uudestaan, sumupaalut		2018	
TA17	Tampere	837	Pitkälahdentie		Pitkälahdentien Yksityistie		3,1 6837254 339409	Teräs- ja betonirumpu	1,2 + 1,0	5,5			2	1				2018	
TA18	Tampere	837	Kolunkyläntie		Kolon Yksityistie		1,7 6833537 332845	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,7	5,2			1	1				2018	
TA19	Tampere	837	Peurannanranta		Peurannanranta-niminen Yksityistie		0,6 6830054 340406	Teräsbetoninen laattakehäsilta	2,5	3,2			3	1		Sillan reunoille matalat teräskateet, sumupaalut kaiteiden päihin, vesirajavaur. korj. (manttelointi)		2018	
TA20	Tampere	837	Kärjenniementie		Kärjenniemen Yksityistie		2,7 6848706 347197	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,0	-			1	1		Sumupaalut	U 2018	2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Sillan sijainti Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Silta / rumpu						Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
									Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
UR01	Urkala	887	Seppäläntie	Seppälä-kerola Yksityistie	1,6	6775095 313536	Puukantinen teräksinen kotolopalkkisilta	2,0 + 1,3 + 1,7	3,6			3	3		Kaiteiden kunnostaminen (vahventaminen), tulopenkereille kaiteet. Maatuet painuneet ja tuettu väliaikaisesti teräspalkeilla ja -kiiloilla. Laadittava korjaussuunnitelma geoteknistä asiantuntemusta käyttäen		2018
UR02	Urkala	887	Järveläntie	Järvelän Yksityistie	0,1	6776133 314319	Teräskantinen teräspalkkisilta	3,2	5,0	5 gon	2	1		Kaiteiden uusiminen ja jatkaminen tulopenkereille, sumupaalut kaiteiden päihin, uoman avaaminen sillan alla		2018	
UR03	Urkala	887	Järveläntie	Järvelän Yksityistie	0,4	6775867 314208	Betonirumpu	1,4	-		2	1		Kaiteet rummun kohdalle, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
UR04	Urkala	887	Järveläntie	Järvelän Yksityistie	0,7	6775520 314099	Teräskantinen teräspalkkisilta	4,5	4,2		2	2		Kaiteiden uusiminen ja jatkaminen tulopenkereille, sumupaalut, perustusten eroosio-vaurioiden korjaus, manttelointi		2018	
UR05	Urkala	887	Järveläntie	Järvelän Yksityistie	1,1	6775289 314206	Teräksinen kotolopalkkisilta	11,0	3,7		3	2	?	Kaiteiden uusiminen ja jatkaminen tulopenkereille, sumupaalut		2018	
UR06	Urkala	887	Neitsykalliontie	Neitsykallio-härmä Yksityistie	0,4	6775427 315253	Betonirumpu	1,4	4,8		3	3		Sumupaalut kaiteiden päihin, rumpu puoliillaan lietettä		2018	
UR07	Urkala	887	Neitsykalliontie	Neitsykallio-härmä Yksityistie	0,7	6775168 315236	Teräsbetoninen laattapalkkisilta	5,2 + 4,7	4,9	15 gon	2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto, kannen puhd., maa- ja välitukien betonipaikkaus		2018	
UR08	Urkala	887	Vanhajärventie (Härmäntie)	Neitsykallio-härmä Yksityistie	0,35	6774601 317242	Puinen palkkisilta	5,5	5,5	5 gon	3	3		Uusi silta tai kannen ja maatukien korjaus (manttelointi). Uudet kaiteet sillalle ja tulopenkereille, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
UR09	Urkala	887	Tampinkoskentie	Tampinkosken Yksityistie	1,8	6775007 323022	Teräskantinen teräspalkkisilta / 1990	5,4	4,0		4	4		Sillan maatukien korjaaminen kiireellisesti tai koko sillan uudestaan rakentaminen		2018	
UR10	Urkala	887	Isosuontie	Isonsuon Yksityistie	0,6	6766929 325011	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 15 mm	3,3	-		2	1		Sumupaalut, vesakon poisto, kaiteiden rakentaminen		2018	
UR11	Urkala	887	Saarikontie	Saarikon Yksityistie	2,0	6766672 325955	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,4 + 1,4	-		2	1		Sumupaalut	U 2018?	2018	
UR12	Urkala	887	Karikoskentie		0,4	6771080 319733	Teräsbetoninen laattasilta	3,5	-		3	2		Vanha silta purkamatta, kaiteet sillalle ja tulopenkereille, sumupaalut	K 2018?	2018	
UR13	Urkala	887	Ikaalantie	Ikaalan Metsätie	0,1	6771771 319028	Teräsbetoninen laattasilta	2,5	3,9		2	1		Sumupaalut, kaiteiden uusiminen		2018	
UR14	Urkala	887	Mylynkulmantie	Mylynkulman Yksityistie	0,5	6773247 317659	Teräsbetoninen palkkikehäsilta	4,6	4,7		2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin, pengerkaiteen viiste puuttuu, vesakon poisto		2018	
UR15	Urkala	887	Mieliöntie	Mieliön Metsäautotie	0,1	6775144 312770	Teräsbetoninen laattapalkkisilta	6,6	5,1		4	4		Sumupaalut kaiteiden päihin, sillasta laadittava korjaussuunnitelma, päällysrak. vaurioiden korjaus mahd. pikaisesti, vesakon poisto		2018	
UR16	Urkala	887	Kurkelaisentie	Kurkelaisenkallion Metsätie	0,1	6769311 309310	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,75	-		1	1		Sumupaalut		2018	
UR17	Urkala	887	Suorannantie (Menonen-Suoranta)	Menonen -suoranta Yksityistie	0,2	6769046 309955	Teräksinen putkisilta Sileä teräs 7 mm	2,5	6,8		1	1			U 2018?	2018	
UR18	Urkala	887	Pruukinraitti	Lasilan Yksityistie	0,3	6772780 307758	Puinen palkkisilta	7,0+6,7+7,0	5,9		3	4		Sillan välituet korjattava kiireellisesti, tulopenker. kaiteet uusitaan, sumupaalut, vesakon poisto		2018	
UR19	Urkala	887	Tuulensuontie	Kärjemäen Metsätie	0,2	6772496 305982	Puinen palkkisilta	1,5 + 3,7 + 2,0	4,1		3	2		Kaiteiden uusiminen, sumupaalut, vesakon poisto		2018	
UR20	Urkala	887	Väkkäräntie (Menonen-Väkkärä)	Menonen -väkkärä Yksityistie	0,2	6770022 309855	Puinen palkkisilta	6,2	4,5		2	1			K 2012	2018	
UR21	Urkala	887	Nybergintie	Nyberginkylän Yksityistie	0,1	6790096 312034	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3 mm	2,7+2,7	4,7		3	3		Silta rakennetaan uudestaan, sumupaalut kaiteiden päihin		2018	
UR22	Urkala	887	Rihkastentie	Rihkastenmaan Yksityistie	2,2	6781416 307050	Betonirumpu	1,6+1,6	-		2	1		Sumupaalut rummun mol. puolin, kapenevan tien merkit, tien leventäminen ja kaiteet		2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu											Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Toimenpide-ehdotuksia		
UR23	Urkjala	887	Puolamäentie	Puolamäen Yksityistie		2,3	6781248 297440	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 3 mm	2,7	-	20 gon		3	2		Sumupaalut		2018
UR24	Urkjala	887	Ronkantie	Mäkelä-haarala Yksityistie		0,1	6789463 300440	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,3	5,0	10 gon		2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
UR25	Urkjala	887	Haaralantie	Mäkelä-haarala Yksityistie		0,4	6789093 300088	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2 mm	2,1	4,4	10 gon		2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
UR26	Urkjala	887	Haapasentie	Haapasen Yksityistie		0,4	6777210 305942	Teräsrumpu Kierresauma 3 mm	1,0	7,3			3	3		Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto, rumpu rakennetaan uudestaan		2018
UR27	Urkjala	887	Kaapelitie	Lähteenmäen Yksityistie		2,0	6790671 299462	Betonirumpu	1,4 + 1,4	-			2	1		Sumupaalut rummun kohdalle		2018
UR28	Urkjala	887	Metsälännantie	Linnan Metsätie		1,6	6780351 313170	Teräskantinen teräspalkkisilta	9,0	3,7			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto Painorajoitus?		2018
UR29	Urkjala	887	Kampparantie	Kampparin Yksityistie		2,6	6779903 314327	Puukantinen teräspalkkisilta	10,4	4,1	8 t / 13 t (aks./teli)		3	3		Sumupaalut, kulutuslankutuksen ja kaiteiden uusiminen, kaiteet tulopenker., (sillan leventäminen?)		2018
UR30	Urkjala	887	Hakkilantie (Mäkelän as.al. yt)	Mäkelän Asutusalueen Yksityistie		2,5	6781142 316794	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	0,8	-			3	3		Rummun uusiminen, sumupaalut		2018
UR31	Urkjala	887	Saarikonpolku (Mäkelän as.al. yt)	Mäkelän Asutusalueen Yksityistie		0,8	6780721 315919	Betoni- ja muovirumpu	1,0 + 0,4	-			3 (bet.)	3		Sumupaalut, betoniputken uusiminen		2018
UR32	Urkjala	887	Rajoontie (pohjoinen haara)	Rajoon Yksityistie		0,1	6769456 309546	Teräsputkisilta Aallotettu rak. 4,5 mm	2,75	-			2	1		Sumupaalut Huom. Rummun peitekerros liian ohut		2018



YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Tyyppi Rakenne	Silta / rumpu								Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet		Tarkastettu vuosi
	Nimi	nro		Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E		jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Uusittu (U), vuosi		Korjattu (K), vuosi		
VA01	Valkeakoski	908	Äimäläntie		Etelä-äimälän Yksityistie		0,3	6794730 347905	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	1,7	6,3				4	4		Rumpu uusitaan ensi tilassa		2018
VA02	Valkeakoski	908	Helmuntie		Helmun Yksityistie		2,1	6791922 342768	Teräsbetoninen laattasilta	2,2	5,7			2	1			Kaiteiden korottaminen, sumupaalut		2018
VA03	Valkeakoski	908	Kivisillantie		Vanhankylän Yksityistie		0,6	6798691 338137	Puinen palkkisilta	5,3	4,2		20 t	2	1	25 t (teli)			K ?	2009
VA04	Valkeakoski	908	Munteentie		Munteentie		2,9	6780820 340108	Teräsinen putkisilta Aalloitettu rak. 5 mm	3,7	6,6			2	1			Sumupaalut		2018
VA05	Valkeakoski	908	Pennikkosentie		Vanhankylän Yksityistie		0,5	6798299 337692	Puinen palkkisilta	4,8	4,3	10 gon	20 t	2	1			Tulopenkereille asfalttipäällyste 5-10 m pituudelle	K ?	2018
VA06	Valkeakoski	908	Pyörönmaantie		Pyörönmaan Yksityistie		2,8	6801285 338396	Teräsinen holvisilta/1999	4,2	7,8			1	1			Silta-aukosta poistetaan lietekasauma, sumupaalut kaiteiden päihin		2018
VA07	Valkeakoski	908	Kannistonmäki		Kannistonmäen Tie		0,4	6789852 342428	Betonirumpu	1,0 + 1,0	5,5			2	1					2018
VA08	Valkeakoski	908	Innalanraitti		Huittula-seppälä-innala Yksityistie		0,9	6788867 343632	Betonirumpu	1,2 + 1,2	4,8			3	2			Sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
VA09	Valkeakoski	908	Innalanraitti		Huittula-seppälä-innala Yksityistie		2,8	6790560 343701	Betonirumpu	1,2	6,8			2	1			Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
VA10	Valkeakoski	908	Laarikkaantie		Huittula-laarikka Yksityistie		1,3	6789074 344728	Teräsrumpu Kierresauma 2 mm	1,0	-			1	1			Sumupaalut tien molemmin puolin		2018
VA11	Valkeakoski	908	Helmuntie		Helmun Yksityistie		3,0	6791507 343164	Teräsrumpu	0,9	4,9			4	4			Uusittava kiireellisesti, sumupaalut		2018
VA12	Valkeakoski	908	Laukkulantie		Vanhankylän Yksityistie		0,4	6798463 338020	Puinen palkkisilta	6,0	4,3			3	3			Kannen ja kaiteiden uusiminen, sumupaalut, painorajoitus?		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi		
					Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia	
VE01	Vesilahti	922	Tarimaantie	Tarimaan Yksityistie		0,4	6796832 319251	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3 mm	1,5	-			2	1		Vesakon poisto		2018
VE02	Vesilahti	922	Koivukalliontie	Tarimaan Yksityistie		0,1	6796069 317998	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 18 mm	1,9+1,9	6,2			2	1		Betonivaurioiden korjaus, sumupaalut kaiteiden päihin		2018
VE03	Vesilahti	922	Hirvijärventie	Hirvijärven Yksityistie		0,6	6795128 316568	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3,5 mm	3,0+3,0	5	30 gon		2	1		Vesakon poisto		2018
VE04	Vesilahti	922	Järviönsuontie	Järviönsuon Yksityistie		1,6	6795283 305981	Puinen palkkisilta	3,1	4,7			2	2		Kansi ja kaiteet uusittu, vesakon poisto	K ?	2018
VE05	Vesilahti	922	Kiilosentie	Kiilonen-mäkelä Yksityistie		0,3	6796751 306320	Puinen palkkisilta	4,4	4,2		8 t	2	2	17 t (teli) 9 t (aks.)	Kansi ja kaiteet uusittu, teräslevykaistat. Sumupaalut tarpeen		2018
VE06	Vesilahti	922	Koivusaarentie	Ei tiekuntaa		0,1	6797678 305836	Puinen palkkisilta	5,0	-			2	1	17 t (teli) 10 t (aks.)	Painorajoitus?		2018
VE07	Vesilahti	922	Narvajärventie	Narvajärven Yksityistie		0,2	6799853 306684	Puinen palkkisilta	3,5	3,4		10 t (aks.)	3	3	10 t (aks.)	Puukansi ja kaiteet uusitaan, kaiteet myös tulopenkereille, sumupaalut		2018
VE08	Vesilahti	922	Suonpääntie	Pyörny-suonpää Yksityistie		0,1	6800579 310216	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 3,0 mm	2,6	7,0			3	4		Silta uusitaan kiireellisesti		2018
VE09	Vesilahti	922	Myllytie (Ajoksentie)	Ajoksen Yksityistie		0,3	6800170 311917	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 2,5 mm	1,7+1,7	6,1			1	1		Vesakon poisto, sumupaalut kaiteiden päihin	U 2003	2018
VE10	Vesilahti	922	Tuulikalliontie	Kaava-alueen tie		0,3	6800466 312835	Kivinen holvisilta	9	5,1		4 t	2	2		Siipimuurien oikaisu ja kaiteiden varustaminen tiejohteella, kaiteet tulopenkereille, sumupaalut		2018
VE11	Vesilahti	922	Riitalantie	Riitalan Yksityistie		0,7	6794352 315829	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 7 mm	4,6	4,6	20 gon		1	1		Vesakon poisto	U 2010	2018
VE12	Vesilahti	922	Suonolantie	Suonolan Yksityistie		3,6	6801687 303305	Betonikantinen teräspalkkisilta	17,2	4,7			1	1			U 2013	2018
VE13	Vesilahti	922	Riehuntie	Krääkkiön-riehunkulman Yksityistie		0,7	6790826 310099	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 3 mm	3,5	4,7			4	4		Silta rakennetaan uudestaan, sumupaalut		2018
VE14	Vesilahti	922	Riehuntie	Krääkkiön-riehunkulman Yksityistie		2,4	6791649 309123	Betonirumpu	1,4	5,5			2	1		Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
VE15	Vesilahti	922	Kaussan metsätie	Kaussan Metsätie		0,2	6800448 308449	Teräsrumpu	1,8				1	1		Sumupaalut		2018
VE16	Vesilahti	922	Saastojärventie	Saastojärven Yksityistie		1,0	6798545 305292	Puinen vaarnapalkkisilta	5,2	4,4			2	2		Kannen ja kaiteiden uusiminen		2018
VE17	Vesilahti	922	Saastojärventie	Saastojärven Yksityistie		3,1	6797978 303387	Betonirumpu	1,2	5,6			2	1		Sumupaalut		2018
VE18	Vesilahti	922	Saastojärventie	Saastojärven Yksityistie		4,6	6797653 302013	Betonirumpu	1,0	-			3	2		Seurataan rummun kuntoa, sumupaalut		2018
VE19	Vesilahti	922	Saastojärventie	Saastojärven Yksityistie		6,2	6798407 301174	Teräsrumpu	1,2	-			2	1		Vesakon poisto		2018
VE20	Vesilahti	922	Littuskiventie	Littuskiventie		2,5	6795262 316682	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	1,8 + 1,8	-			3	3		Silta rakennetaan uudestaan		2018
VE21	Vesilahti	922	Löyttykulmantie	Löyttykulman-arvelan-ollikaisen Yksityistie		3,7	6795066 303369	Betonirumpu	0,5	-			2	1		Sumupaalut, vesakon poisto		2018
VE22	Vesilahti	922	Löyttykulmantie	Löyttykulman-arvelan-ollikaisen Yksityistie		4,7	6795771 302775	Betonirumpu	1,0	-			2	1		Sumupaalut		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti nro	Silta / rumpu										Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
						Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus			Toimenpide-ehdotuksia
VI01	Virrat	936	Jäähdyshojantie	Miljoonatie		0,0	6899438 335429	Teräsbetoninen laattasilta	2,7	5,0				2	1		Kaiteet rakennetaan uudestaan riittävän pitkänä ja sumupaaluilla varustettuna	2018
VI02	Virrat	936	Majalahdentie	Jäähdyshojan Yksityistie		2,2	6899026 335019	Kivipalkkisilta	2,0+1,8	5,0		3t	4	4		Silta rakennetaan uudestaan esim. 2-aukkoisena putkisiltana. Riittävän pitkät pengerkaitteet ja sumupaalut. Vesakoiden raivaus.	2018	
VI03	Virrat	936	Vaskisalon tie	Sipilä-vaskisalo Yksityistie		1,9	6900784 328826	Teräsbetoninen Elementtilaattasilta /1984	5,5	3,9			1	1		Puiden ja pensaiden poistaminen silta-alueelta	2018	
VI04	Virrat	936	Särkiojantie	Särkiojan Yksityistie		0,3	6905327 336286	Teräsbetoninen laattasilta (rumpu)	1,8	5,2			2	1		Kaiteet uusitaan, myös tulopenkereille + sumupaalut. Puut ja pensaat poistetaan	2018	
VI05	Virrat	936	Siikalantie	Siikala-syvälahden Yksityistie		1,0	6900377 341398	Liimapuinen palkkisilta/1986	12,0+12,0	4,6			2	2		Etualueet täytetään, tulopenkereiden luiskista poistetaan puut ja pensaat sekä kansi vahvennetaan teräslevykaistoilla. Lisäksi tulopenkereet päällystetään uudestaan yms. (korjaussuunnitelma)	2018	
VI06	Virrat	936	Korvenladontie	Korvenladon Yksityistie		0,9	6906472 345973	Puukantinen teräspalkkisilta HE350, 5 kpl	6,6	4,2	40 gon		2	1		Puiden ja pensaiden poisto silta-alueelta. Kannen vahventaminen kahdella teräslevykaistalla esim. 5 vuoden kuluessa	2018	
VI07	Virrat	936	Kituskoskentie	Kitukosken Yksityistie		0,9	6909299 345733	Teräks.+betoninen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	2,0+1,8	4,8			3(teräs) 2(bet.)	3		Silta uusitaan yhtenä tai kaksoisputkena, Vesakon poisto luiskista, sumupaalut	2018	
VI08	Virrat	936	Vehmaantie	Vehmaan Yksityistie		0,1	6909958 346798	Puukantinen teräspalkkisilta	15,2	3,8		40 t	3	2		Sillan peruskorjaus, mm. kannen ja kaiteiden uusiminen, teräsrakenteiden uusintamaalaus, laakereiden kunnostus, maatuksien uusiminen. Puiden ja pensaiden poisto.	2018	
VI09	Virrat	936	Kontoperäntie	Kontoperän Yksityistie		1,5	6910838 345170	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	2,0+2,0	4,9			1	1		Pensaiden poisto silta-alueelta	2018	
VI10	Virrat	936	Töllintie	Töllin Yksityistie		2,2	6908925 344073	Puukantinen teräspalkkisilta HE270, 5kpl	2,1	4,0	20 gon		2	1		Kaiteiden uusiminen + sumupaalut	2018	
VI11	Virrat	936	Wolanderintie	Wolanderin Yksityistie		0,4	6919180 336099	Puukantinen Teräspalkkisilta/1971 HxB=1100x200, HE300	14,8+7,3	3,5			3	3		Sillan peruskorjaus, siitä laadittava korjaussuunnitelma tai vaihtoehtoisesti rakennettava uusi silta nykyisen sillan viereen	2018	
VI12	Virrat	936	Mäkirinnantie	Mäkirinnan Yksityistie		0,7	6920983 337541	Puinen tukiasensilta	10,5+10,5	3,5		6 t	4	4		Silta purettava tai rakennettava uusi silta mahd. nopeasti. Silta on huonon kuntonsa takia syytä sulkea liikenteeltä, koska sillan molemmilta puolilta on kulkuyhteys yleiselle tielle. Kaiteet ovat hengenvaaralliset	2018	
VI13	Virrat	936	Herrasantie	Herrasen Yksityistie		0,6	6908236 329632	Teräsbetoninen palkkisilta/ 1928	7,0+13,0+7,0	5		20 t	1	1		Kunnostettu 1990-luvulla	2018	
VI14	Virrat	936	Makkaramyllyntie	Makkaramyllyn Yksityistie		0,3	6907405 328668	Puinen palkkisilta	4,2	3,7		8 t	3	3	13 t(aks.)	Silta rakennetaan uudestaan mahd. pikaisesti kaiteet kunnostetaan ensi tilassa + sumupaalut	2018	
VI15	Virrat	936	Pahka-ahontie	Pahka-ahon Yksityistie		1,3	6913413 321925	Liimapuinen palkkisilta / 1978	4,6	5,5	20 gon		2	1		Sorakerros poistetaan sillan kannelta, sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto silta-alueelta	2018	
VI16	Virrat	936	Suojansalontie	Suojansalon Yksityistie		3,4	6910594 323082	Teräsbetoninen laattasilta / 1970	5,5	4,5			2	1		Yksitt. teräksiä näkyvissä laatan alapinnassa Tarpeen seurata vaurion kehittymistä	2018	
VI17	Virrat	936	Luodespohjantie	Suojansalon Yksityistie		0,6	6907693 323055	Kivirumpu	0,7...1,2	5,2			3	2		Vesakon poisto ja kaiteiden pidentäminen. Tie voitaisiin katkaista rummun molemmiin puoliin, jolloin huonosta rummusta päästäisiin eroon.	2018	
VI18	Virrat	936	Peurantie	Peuran Yksityistie		0,7	6908973 312055	Puinen palkkisilta	4,3	4,8	15 gon	30 t (aks./palkit)	2	1	30 t (aks./palkit)	Painorajoituksen voi poistaa Vesakon poisto ja murskeiden poisto uomasta	2018	
VI19	Virrat	936	Peurantie	Peuran Yksityistie		1,2	6908600 312152	Puinen palkkisilta	3,4	4,8		25 t	2	1	30 t (aks./palkit)	Painorajoituksen voi poistaa	2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta		Tie nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Tyyppi Rakenne	Silta / rumpu								Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet		Tarkastettu vuosi
	Nimi	nro		Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E		jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus	Uusittu (U), vuosi		Korjattu (K), vuosi		
VI20	Virrat	936	Hintalantie	Sittsalmen Yksityistie		1,5	6892821 329159	Teräsbetoninen laattasilta/ 1960	8,2	4,8				2	2		Vesakon poisto, maatumien vesirajavauriot korjattava		2018	
VI21	Virrat	936	Hintalantie	Sittsalmen Yksityistie		7,8	6889024 332348	Teräsbetoninen laattasilta	2,7	5,1				2	1		Sammalen poisto reunapalkeista, vesakointi		2018	
VI22	Virrat	936	Rajalahdentie (ent. Peräkyläntie)	Rajalahden Yksityistie		0,2	6916019 332647	Puinen palkkisilta	3,0	4,5				3	4		Silta rakennetaan uudestaan esim. teräsputki-siltana. Kaiteet uusitaan riittävän pitkinä ja pensaikot raivataan sillapaikalta		2018	
VI23	Virrat	936	Latvalantie	Latvalan Yksityistie		3,3	6923141 335180	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,4+1,4	-				1	1				2018	
VI24	Virrat	936	Korpisentie	Korpisen Yksityistie		1,6	6921288 335695	Teräksinen putkisilta Kierresauma 3,0 mm	2,5	-				1	1				2018	
VI25	Virrat	936	Paavolantie	Siekkisen Yksityistie		0,2	6904653 337134	Puukantinen teräspalkkisilta	10,1	5,0				1	1				2018	
VI26	Virrat	936	Ikkalantie	Ikkalan Yksityistie		0,6	6915810 332958	Teräsrumpu	1,2+1,2	-				1	1		Vesakon poisto		2018	
VI27	Virrat	936	Loukaskorventie	Sipilä-vaskisalo Yksityistie		1,9	6899291 331409	Betonirumpu	0,8	-				1	1				2018	
VI28	Virrat	936	Leveelahdentie	Jäähdyshojan Yksityistie		1,3	6899559 333531	Teräsrumpu Kierresauma 2,0 mm	0,8	6,5	25 gon			3	2		Kuntoa seurattava		2018	
VI29	Virrat	936	Hintalantie	Sittsalmen Yksityistie		2,7	6891900 329923	Teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	0,8	6,7				3	2		Kiven poisto rummun itäpäästä, luiskien vesakointi		2018	
VI30	Virrat	936	Syväläntie	Pitkäjärven Yksityistie		0,5	6898906 351539	Muovirumpu	0,65	5,2				1	1		Vesakon poisto + sumupaalut		2018	

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta		Sillan sijainti			Silta / rumpu							Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
				Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino- rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
YL01	Ylöjärvi	980	Penkkiläntie	Vehkaperän Yksityistie			6870629 330074	Puukantinen teräspalkkisilta	5,2	4,2				3	4		Kaiteet ja kansilankutus uusitaan. Kaiteet ulotetaan riittävän pitkälle tulopenerille, sumupaalut päihin. Kantavuus ok.		2018
YL02	Ylöjärvi	980	Työtönjoentie ent. Sillanpäätie	Työtönjärven Tie		2,8	6870437 323344	Puinen palkkisilta	4,0+5,0+4,0	4,0				2	2		Kaiteet korjataan, sumupaalut kaiteiden päihin, vesakon poisto		2018
YL03	Ylöjärvi	980	Talvisillantie	Talvisillan Yksityistie		3,3	6871055 322799	Puukantinen teräspalkkisilta (tukiansas)	6,2	4,0				3	2		Sumupaalut, seuranta, painorajoitus?		2018
YL04	Ylöjärvi	980	Latoniementie (Talvisillantie)	Talvisillan Yksityistie		0,4	6870785 323282	Puukantinen puu- ja teräspalkkisilta	3,7	3,9				4	3		Maatukien lahovaurioiden takia silta uusittava ensi tilassa, junanvaunun runko		2018
YL05	Ylöjärvi	980	Juhtimäentie	Juhtimäen Yksityistie		1,5	6866597 321010	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,4+1,4	5,4				1	1		Vesakon poisto, 1 sumupaalu		2018
YL06	Ylöjärvi	980	Juhtimäentie	Juhtimäen Yksityistie		2,4	6866187 320298	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,0 mm	1,4+1,4	6,0				1	1		Vesakon poisto		2018
YL07	Ylöjärvi	980	Juhtimäentie	Juhtimäen Yksityistie		4,3	6865046 319040	Betoninen putkisilta	1,8+1,8	6,4				2	1		Vesakon poisto		2018
YL08	Ylöjärvi	980	Torttilantie	Torttilantien Yksityistie		1,6	6873867 320273	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	1,75+1,75	4,2	20 gon			2	1		Vesakon poisto, sumupaalut		2018
YL09	Ylöjärvi	980	Torttilantie	Torttilantien Yksityistie		6,0	6876985 322280	Teräsbetoninen laattasilta	2,4	4,3	20 gon			4	4		Silta uusitaan esim. teräspalkkisiltaan ja samalla tietä parannetaan n. 60 metrin pituudelta. Väittämiä toimenpiteitä vesakon poisto ja sumupaalut kaiteiden päihin mol. tulosuunnille		2018
YL10	Ylöjärvi	980	Torttilantie	Torttilantien Yksityistie		6,4	6876972 322581	Liimapuinen palkkisilta	5,4	4,4				1	1		Vesakon poisto ja soran poisto sillan kannella Sumupaalut kaiteiden päihin		2018
YL11	Ylöjärvi	980	Puntasentie	Anttilanperän Yksityistie		0,6	6885508 320204	Puinen palkkisilta	3	3,6				2	2		Tehdään yhtenäinen kansilankutus + kaiteet. Uomasta poistetaan kiviainekset ja luiskista vesakko. Sumupaalut kaiteiden päihin.		2018
YL12	Ylöjärvi	980	Paulajärventie	Paulaperän Yksityistie		0,2	6856253 320951	Teräsbetoninen laattasilta	3,0	4,4				2	2		Kaiteet uusitaan riittävän korkeina ja pitkinä. Sumupaalut ja vesakon poisto		2018
YL13	Ylöjärvi	980	Paulaperäntie	Paulaperän Yksityistie		2,7	6853550 318675	Puinen palkkisilta	2,3	5,1				1	1		Sumupaalut kaiteiden päihin	K 2018	2018
YL14	Ylöjärvi	980	Sulkuntie	Työväentalo-sulku Yksityistie		1,2	6858837 324529	Puinen palkkisilta	6,0	5,7 (2,7)		Ajon. ajo kielletty		4	4		Silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi Isännätön silta?		2018
YL15	Ylöjärvi	980	Rasinkankaantie	Rasinkankaan Yksityistie		0,3	6843053 317817	Kivinen holvisilta / 1937	2,0	6				1	1			K ?	2018
YL16	Ylöjärvi	980	Kiviperäntie	Lassila-kiviperä-kuusenaho Tie		1,3	6894095 310916	Betonirumpu	1,4+1,4	-				2	1		Vesakon poisto, sumupaalu, lietteen poisto rummun alapäässä		2018
YL17	Ylöjärvi	980	Lopenkulmantie	Lopenkulman Yksityistie		4,0	6853234 312962	Betonirumpu	1,8	6,0				3	2		Kaiteet uusitaan riittävän korkeina, sumupaalut ja vesakon poisto		2018
YL18	Ylöjärvi	980	Korpilahdentie	Korpilahden Yksityistie		2,2	6846173 312658	Puukantinen teräspalkkisilta	5,0	4,5	30 gon			2	1		Soran poisto puukannella + vesakointi		2018
YL19	Ylöjärvi	980	Viirolahdentie	Viirolahden Yksityistie		3,8	6848487 306161	Puinen palkkisilta	2,1	4,9	10 gon			2	2		Kaiteet uusitaan, sorakerros pois sillan kannella		2018
YL20	Ylöjärvi	980	Vasamajärventie	Vasamajärven Yksityistie		0,4	6829163 321016	Teräsbetoninen laattakehäsilta	2,0	4,8				2	1		Sumupaalut		2018
YL21	Ylöjärvi	980	Myllyrinteentie	Vasamajärven Yksityistie		0,5	6829154 322452	Kivirumpu	1,3	5	30 gon			2	2		Sumupaalut kaiteiden pohjoispäihin, kaiteiden uusiminen		2018
YL22	Ylöjärvi	980	Keijärventie	Keijärven Yksityistie		2,1	6829742 320602	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 3 mm	2,5	7,2				1	1		Vesakon poisto ja 1 sumupaalu	U 2011	2018
YL23	Ylöjärvi	980	Keijärventie	Keijärven Yksityistie		4,9	6827795 320252	Teräsbet. jatkuva laattasilta Sähkö. rautatien ylikulkusilta	3,2+12,1+14,6+ 12,1+3,0	5,1				2	2		Kaiteiden kunnostaminen (Silko 2.331), mm. kaidepylväät ja yläjohteet, vesakon poisto, eteläisen tulopenerään päällystäminen		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys

Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tiekunta Nimi	Sillan sijainti Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Silta / rumpu					Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
									Vinous	Painorajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
YL24	Ylöjärvi	980	Vastamäentie	Vastamäen-vanhakouluntie	0,7	6833765 318679	Teräsbetoninen laattasilta	2,9	5,7			2	1		Vesakon poisto ja tien reunapalaiden poisto		2018
YL25	Ylöjärvi	980	Vastamäentie	Vastamäen-vanhakouluntie	1,1	6833968 318412	Kivirumpu	1,0	6,0			2	1		Vesakon poisto		2018
YL26	Ylöjärvi	980	Vanhankouluntie	Vastamäen-vanhakouluntie	2,4	6835965 317742	Teräs-/betonirumpu Kierresauma 1,5 mm	0,8 + 0,8	5,2			4	3		Rumpu uusitaan esim. teräsputkirumpuna		2018
YL27	Ylöjärvi	980	Vanhankouluntie	Vastamäen-vanhakouluntie	3,6	6836518 316913	Teräsbet. jatkuva laattasilta Risteyssilta	14,0+20,0+14,0 L = 50,0 m	6,1			1	1		Hiekan poisto tien reunoilta ja etuluisikan betoni-kiviverhouksen korjaus. Kasvillisuuden poisto erityisesti etuluisikista ja sumupaalut		2018
YL28	Ylöjärvi	980	Parmanientie	Parmanien Yksityistie	0,1	6846109 317693	Teräsrumpu Kierresauma 2,5 mm	1,9	7	20 gon		1	1		Vesakon poisto luiskista		2018
YL29	Ylöjärvi	980	Sammattintie	Sammatin Yksityisten Tiekunta	0,1	6838759 315484	Kivirumpu	1,0	5,5			3	3		Uusitaan betoni- tai teräsrumpuna		2018
YL30	Ylöjärvi	980	Oksitie	Sammatin Yksityisten Tiekunta	0,1	6839023 315516	Teräsbetoninen vinojalk. laattakehäsilta Sähk. rautatien ylikulkusilta	8,7+10,3+8,7	4,1		22 t	2	1		Kaiteet uusintamaalataan ja kaidepylväiden juurikorokkeet tehdään uudestaan, hiekan poisto ajoradan reunoilta		2018
YL31	Ylöjärvi	980	Poikelispääntie	Poikelispään Tie	0,8	6891224 314735	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne 3,0 mm	3,5	-			4	3		Silta uusitaan		2018
YL32	Ylöjärvi	980	Amaliantie		0,4	6856856 319537	Teräsrumpu, paksu polymeeripinnoitus	1,0 +1,0	-			1	1			U 2018	2018
YL33	Ylöjärvi	980	Mäkisentie	Mäkisen Tie	0,2	6857338 319431	Puinen palkkisilta ?	2,8	4,8		12 t	3	2		Silta varustetaan sumupaaluilla ja sora poistetaan kannelta		2018
YL34	Ylöjärvi	980	Hirvontie	Hirvon Yksityistie	0,3	6857420 318974	Teräsbetoninen palkkikehäsilta	3,0	3,7			2	2		Kaiteet uusitaan ensi tilassa ja ulotetaan jonkin matkaa tulopenkereille. Sumupaalut + vesakointi		2018
YL35	Ylöjärvi	980	Inkulantie	Inkulan Yksityistie	0,8	6849137 302460	Kivinen holvisilta Inkulan vanha kiviholvisilta	7,0	5,2			2	1		Vesakon poisto eteläiseltä tulopenkereeltä		2018
YL36	Ylöjärvi	980	Muotiaistentie	Muotiaisen Yksityistie	1,3	6846818 311724	Teräsbet. laattakehäsilta Sähk. rautatien ylikulkusilta	13,0	4,6		22 t	2	1		Tulopenkereiden kaiteiden puujohteet uusitaan Hiekan poisto sillan kannelta		2018
YL37	Ylöjärvi	980	Muotiaistentie	Muotiaisen Yksityistie	3,0	6845375 310954	Betonirumpu	0,8 + 0,6	-			3	2		Rummun uusimisen yhteydessä tehdään kaiteet +sumupaalut		2018
YL38	Ylöjärvi	980	Mattilankankaantie		0,1	6844658 311114	Puukantinen teräspalkkisilta	4,5	-			2	2		Silta varustetaan kaiteilla		2018
YL39	Ylöjärvi	980	Tuomaalantie	Kylmäkosken Yksityistie	0,1	6844036 311090	Betonikantinen teräspalkkisilta	4,0	-			3	3		Silta rakennetaan uudestaan esim. teräsputki-siltana. Sitä ennen ainakin kaiteet ja sumupaalut Junarvaunun runko		2018
YL40	Ylöjärvi	980	Kujanpääntie		0,27	6842886 311298	Puinen palkkisilta	4,0	-			2	2		Silta rakennetaan uudestaan esim. teräsputki-siltana		2018
YL41	Ylöjärvi	980	Kaitjärventie	Kaitilan Yksityistie	0,2	6836158 319105	Betonirumpu	0,8	3,5			3	3		Uusitaan esim. teräsputkirumpuna + tulopenker. nostaminen sillan molemmin puolin, suunnitelma		2018
YL42	Ylöjärvi	980	Haapakoskentie	Haapakosken Yksityistie	0,5	6848849 320683	Teräksinen putkisilta Kierresauma 2,5 mm	1,6	5,4	20 gon		3	3		Silta ja kaiteet rakennetaan uudestaan Kaide täysin lahonnut		2018
YL43	Ylöjärvi	980	Mannerintie	Mannerintien Ja Koirapolun Yksityisten Tiekunta	0,8	6834798 319024	Teräksinen putkisilta Levyvahv. 8 mm	2,0	-			2	2		Kaiteet ja sumupaalut		2018
YL44	Ylöjärvi	980	Kalsintie	Vastamäen-vanhakouluntie	1,0	6834670 316693	Teräsbetoninen laattasilta	1,8	5,8			2	1		Siltapaikan vesakointi		2018
YL45	Ylöjärvi	980	Laminsalmentie	Lörpys-petäjänieni Yksityistie	0,7	6860216 331380	Puinen palkkisilta	4,1	-		3 t	3	2		Silta rakennetaan uudelleen		2018
YL46	Ylöjärvi	980	Äijänsaarentie	Otavallan Yksityistie	2,3	6838578 324465	Teräksinen putkisilta Aallotettu rakenne	4,7	4,2			1	1			U 2018	2018
YL47	Ylöjärvi	980	Korpisaarentie	Korpisaaren Yksityistie	0,6	6839971 321117	Puukantinen teräspalkkisilta	11,6	3,3			3	2		Kannen ja kaiteiden uusiminen, sumupaalut Painorajoitus?		2018

YKSITYISTEIDEN SILLAT, PIRKANMAA

jm = jännemitta  
va = vapaan aukon leveys  
hl = hyötyleveys  
Sijaintikoordinaatit: ETRS

Kunto:	1	hyvä
	2	tydyttävä
	3	huono
	4	erittäin huono

Kiireellisyysluokka:	1	ei korjaustarvetta
	2	korjaustarve, otettava seurantaan
	3	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
	4	uusittava/korjattava kiireellisesti

Tarkastusraportti P. Koivisto

Toimenpiteet päivitetty 13.11.2018

Silta koodi	Kunta Nimi	Tie nro	Tie Nimi	Tiekunta		Sillan sijainti		Silta / rumpu								Toimenpide-ehdotuksia	Tot. toimenpiteet Uusittu (U), vuosi Korjattu (K), vuosi	Tarkastettu vuosi	
				Nimi	nro	Et. alusta km	Koordinaatit N / E	Tyyppi Rakenne	jm/va m	hl m	Vinous	Paino-rajoitus	Kunto	Kiireell. luokka	Laskettu kantavuus				
YL48	Ylöjärvi	980	Lamminperäntie (Sikkiläntie)	Sikkilän Tie		0,3	6859999 323155	Teräksinen putkisilta Aallotettu rak. 7 mm	6,2	5,1				2	1		Vesakon poisto ja sumupaalut		2018
YL49	Ylöjärvi	980	Susikiventie	Susikiven Yksityistie		0,3	6842835 318017	Betonirumpu	1,4	-				2	1		Sumupaalut		2018
YL50	Ylöjärvi	980	Koskelantie (Kiviperäntie)	Koskelan Metsätie		0,5	6895144 310774	Puukantinen teräspalkkisilta	4,2	4,4				2	1		Murskeen poisto sillan kannelta		2018
YL51	Ylöjärvi	980	Kiviperäntie	Lassila-kiviperä-kuusenaho Tie		2,7	6895451 311065	Betoni- ja teräsrumpu Kierresauma 1,5 mm	1,0 + 0,5	-				2	1		Vesakon poisto		2018
YL52	Ylöjärvi	980	Aariantie (Viisarin yksityistie)	Viisarin Yksityistie		0,3	6856267 327203	Kivirumpu	0,9	-				2	1		Sumupaalut		2018